

Číslo smlouvy objednatele: 1149-2017-514101

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2017 KoPÚ

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kopidlno, Mlýnec u Kopidlno

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 8

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Seďová Kateřina Dis., Pobočka Jičín
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	p.laznovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>sdužení firem</b>
<b>Člen sdužení č. 1 (reprezentant sdužení :</b>	<b>GROMA PLAN s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	25233025
<b>DIČ:</b>	CZ25233025

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná za geodetické práce</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Člen sdružení č. 2 :</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Sídlo :</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen :</b>	Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Telefon :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS :</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení :</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu :</b>	5279999001/5500
<b>IČO :</b>	29099323
<b>DIČ :</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném :</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 03.10.2017, číslo objednatele: 1149-2017-514101, číslo zhotovitele: 7/2017.**

### **Čl. I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 1149-2017-514101, č. zhotovitele: 7/2017 ze dne 3.10.2017, resp. přílohy k této smlouvě, týkající se **KoPÚ v katastrálním území Kopidlno.**

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, a to **z termínu 28. 2. 2022 na termín 31. 5. 2022.**

Důvody ke změně jsou následující:

Zhotovitel dosáhl odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníky více než 60 % výměry řešených pozemků, čímž bylo splněno zákonné kritérium pro to, aby návrh mohl být vystaven.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín obdržela od zhotovitele žádost o upravení termínu plnění. V jejím smyslu se smluvní strany shodly na potřebě doprojednání návrhu, a to z následujících důvodů:

V rámci projednávání vyslovil nesouhlas s již dříve zasláným návrhem vlastníků, jehož umístění nových pozemků je stěžejní v souvislosti s prvkem PSZ – rybníku za Pilou. Taktéž se v průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků ukázala změna katastrální hranice mezi k.ú. Kopidlno a k.ú. Bílsko u Kopidlna jako nejideálnější varianta pro navržené smysluplných tvarů pozemků.

V současné fázi je rovněž v řešení spor mezi dvěma vlastníky pozemků, jedná se o zajištění přístupu pro všechny pozemky řešené v tomto území tak, aby byly dodrženy zákonné požadavky na podobu návrhu KoPÚ.

Dodatkem č. 8 dochází ke změně termínu dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 1149-2017-514101, č. zhotovitele 7/2017 ze dne 03.10. 2017.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.02.2022

V Plzni dne 25.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Pavel Vostracký  
jednatel reprezentanta sdružení  
GROMA PLAN s.r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

Přílohy :

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Kopidlno – dodatek č. 8

Dodatek č. 8 - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kopidlno

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	1 000	55 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	850	600	510 000	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	1 000	40 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech apod. včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	170	1 000	170 000	28.2.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	292	1 300	379 600	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	129	1 300	167 700	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 000	15 000	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	875	400	350 000	31.03.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	875	500	437 500	01.05.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 154 800</b>	01.05.2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	875	1 000	875 000	16.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	100	2 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	796	1 000	796 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 732 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	875	400	350 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>350 000</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	500	100 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 154 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	<b>1 732 500 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	350 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 337 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	910 833 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 248 133 Kč</b>

V Hradci Králové dne 28.02.2022

V Plzni dne 25.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Pavel Vostracký  
 jednatel reprezentanta sdružení  
 GROMA PLAN s.r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová