

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupeno:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu:	237001749/0600
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní stran

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice**“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je změna, která vyplývá z řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV XXX v k. ú. Honice. Uvedenou úpravou bude nově zajištěna etapa zjišťování hranic neřešených pozemků. Citovaná etapa byla naceněna ve výši 2000,- Kč za MJ, což odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekračuje částku určenou jako průměr min. tří srovnatelných nabídek obdržných v předchozích třech měsících od obdobných zhotovitelů pozemkových úprav. Současně s uvedeným dochází k posunu termínů u etap 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. a 6.2.8.

Článek II.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následných změnách:

Původní znění smlouvy o dílo:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Honice dotčená část Čelechovice Stochov a Tuchlovice						
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2.	Hlavní celek 1- Přípravné práce					
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1800	306 000	31.5.2022
6.2.6.	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100bm	40	800	32 000	31.5.2022
6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	300	117 000	31.8.2022

Nové znění smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Termín
6.2.4	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1800	306 000	31.7.2022
6.2.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100bm	5	2000	10 000	31.7.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100bm	40	800	32 000	31.7.2022
6.2.8.	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	300	117 000	30.9.2022

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem 17 odst.17.1. a 17.2. SOD č.27 /2021/537201, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
 3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Položkový výkaz činností-Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Honice s částí k. ú. Čelechovice, Stochov a Tuchlovice

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2.	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	14	1000	14 000	31.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	4000	16 000	
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	382	400	152 800	31.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	8	800	6 400	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1800	306 000	31.7.2022
6.2.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100bm	5	2000	10 000	31.7.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100bm	40	800	32 000	31.7.2022
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	390	300	117 000	31.8.2022
6.2.8.	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	300	117 000	30.9.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					771 200	30.9.2022

6.3.	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1.	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	390	1000	390 000	28.2.2023
6.3. i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	5	500	2 500	

6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	40	1000	40 000	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	3	1000	3 000	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	1000	1 000	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6900	6 900	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3900	3 900	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1400	1 400	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	390	600	234 000	30.9.2023
6.3.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4100	4 100	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2300	2 300	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	800	800	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				714 900	xxxxx	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	390	400	156 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					156 000	xxxxx
Rekapitulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					771 200	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					714 900	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					156 000	
Celková cena bez DPH v Kč					1 642 100	
DPH 21% v Kč					344 841	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 986 941	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 8. 3. 2022

Ve Čkyni dne 1. 3. 2022

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.