

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 761-2018-544101 ZE DNE 13. 7. 2018

(dále jen „*dodatek*“)
uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Záleský, vrchní referent, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	m.zalesky1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	W9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431

DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kunc

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.2. smlouvy o dílo, a to za účelem posunutí termínu plnění dílčích částí 3.4.4. až 3.5.2.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení následujících dílčích částí takto :

3.4.4. Rozbor současného stavu	z 27.07.2020	na 30.09.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	z 30.09.2020	na 15.11.2020
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů)	z 31.01.2021	na 31.03.2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	z 30.09.2021	na 31.10.2021

Důvodem pro prodloužení termínů je, že na základě vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, vyhlášeného nouzového stavu a pozastavení činnosti pozemkových úřadů, nemohlo být uskutečněno naplánované jednání o změně druhů pozemků s odborem životního prostředí Městského úřadu v Moravské Třebové dne 30.3.2020. Toto jednání se uskutečnilo až 13.5.2020.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele: 8.6.2020

Za zhotovitele: 5.6.2020

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Gregor - jednatel

Příloha : Upravený položkový výkaz činností