

Číslo smlouvy objednatele: 52/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: ...../.....

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k. ú. Čelivo**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ 48110141  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Čelivo:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení do 31.3.2022

Odůvodnění dodatku:

Termín, odevzdání etapy 3.5.1 byl dodatkem č. 3 posunut na 31. 1. 2022 z důvodů problematického svolávání jednání sboru zástupců vlastníků vzhledem k epidemiologické situaci a potřeby pořídit inženýrsko geologický průzkum na návrh rekonstrukce rybníka.

Zdržení k odevzdání finální verze nastalo z důvodu jednání se společností GasNet s.r.o. kdy Pobočka rozeslala žádosti o vyjádření DOSS 15.10.2021. Dne 23.11.2021 Pobočka obdržela nesouhlasné stanovisko od společnosti GasNet s.r.o. Toto bylo následně předáno zpracovateli, který zapracoval do návrhu požadované připomínky a zaslal k opětovnému vyjádření společnosti GasNet s.r.o. Další vyjádření od GasNet s.r.o., již kladné se stanovením podmínek, bylo zasláno přímo zpracovateli dne 21.12.2021.

Z těchto důvodů nebylo možno návrh plánu společných zařízení projednat na prosincovém jednání regionální dokumentační komise a bylo zařazeno do lednového jednání.

Na základě výše uvedeného se mění termín odevzdání z 31.1.2022 na 31.3.2022.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 8. 2. 2022

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.