

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 12/2020-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha
Adresa:	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín
Telefon:	XXXXX
E-mail :	j.zajicova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant sdružení) :	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milan Nový, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, C 49143
vedeném:

Zhotovitel (podal nabídku společně):

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:

XXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXX, 395 01
Pacov

Zastoupený:

Ing. Jindřich Jíra

IČO:

43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 12/2020-537100 uzavřené dne 15.7. 2020 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., z důvodu úpravy smluvních termínů jednotlivých etap KoPÚ Opatovice v souvislosti s epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-19 v České republice.

Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
z původního termínu do 30. 10. 2021 se mění na smluvní termín do **30. 11. 2021**.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
z původního termínu do 30. 10. 2021 se mění na smluvní termín do **28.2. 2022**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
z původního termínu do 1. 4. 2022 se mění na smluvní termín do **1.6. 2022**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

z původního termínu do 31.3.2023 se mění na smluvní termín do **30. 7. 2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původního termínu do 30. 11. 2023 se mění na smluvní termín do **31. 3. 2024**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 4. 5. 2021

V Praze dne 4. 5. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

.....
Milan Nový, reprezentant společného plnění
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Příloha: položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Opatovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	40	300	12000	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	8	1800	14400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	147	600	88200	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	1100	60500	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	140	800	112000	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	147	250	36750	28.2.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	30	1000	30000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	147	300	44100	1.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	147	700	102900	31.7.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	600	18000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	45	800	36000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	45	1000	45000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	147	900	132300	31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	15000	45000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	147	250	36 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					36750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						397 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						379200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						36750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						813900 Kč
DPH 21% v Kč						170 919 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						984819 Kč

V Praze dne 4. 5. 2021

V Praze dne 4. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky