

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 3/2022/504203 uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Vyhotovení PD pro stavební povolení a realizaci stavby polní cesty VPC 2 a VPC 4 v k.ú.
Žlíbek, včetně výkonu AD“
(dále jen smlouva)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Špačková; Bc. Milan Václavík, DiS.
Tel.:	+420 727 927 502; +420 602 436 252
E-mail:	l.spackova@spucr.cz ; m.vaclavik@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	NDCON s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Robertem Michkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	2106756016/2700
IČ/DIČ:	64939511/CZ64939511 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna termínu plnění na vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III Termín plnění předmětné smlouvy.

Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 13.7 smlouvy, kdy původní termín vyhotovení projektové dokumentace byl stanoven na 31. 03. 2022.

Výše uvedený stanovený termín není možné dodržet z důvodu nemožnosti ukončení výběrového řízení uzavřením smlouvy, to především z důvodu, že nebyl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen zákon o státním rozpočtu na příslušný rok před prvním dnem rozpočtového roku, tedy roku 2022. Objednatel jako organizační složka státu v této souvislosti přijal taková opatření, která neumožnila v souladu s právními předpisy uzavřít předmětné výběrové řízení uzavřením smlouvy z důvodu, že by tak navýšil v době rozpočtového provizoria své výdaje nad rámec zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) stanovených primárních výdajů.

Změna termínu je navrhována s ohledem na zpracování kompletního plnění tak, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel předmětné smlouvy s tím, že objednatel o výše uvedených zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. Předmět dodatku

- 1.1 V souladu se zněním pod-čl. 13.7. smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Vyhotovení PD pro stavební povolení a realizaci stavby polní cesty VPC 2 a VPC 4 v k.ú. Žlíbek, včetně výkonu AD“.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termín plnění
 - 1.2.1 Upravený termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
 - a) Projektová dokumentace **15. 07. 2022**

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva

přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 01. 04. 2022

V Praze dne 28. 03. 2022

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
objednatel

.....
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCON s.r.o.
zhotovitel