

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

na „ **Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice**“**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Kinkor, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702153007
E-mail :	Strakonice.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	u2u8efa

Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených „společných“ cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle dodatku č.1.

Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2.

Dodatkem č. 3 byl do znění smlouvy doplněn odstavec týkající se ochrany osobních údajů a současně byly změněny termíny k dokončení etap 3.1.5. a 3.2.2.

V listopadu 2018 byl s Katastrálním pracovištěm Strakonice dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ. Na základě této dohody a navrženého harmonogramu byly dodatkem č.4 změněny termíny dodání fakturačních celků 3.1.5. a 3.2.2. v příloze smlouvy KoPÚ Škvořetice, u KoPÚ Pacelice zůstala příloha beze změn.

Při kontrolním dnu, který se konal 19.7.2019 byla projednávána další etapa prací, a to etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle § 11 odst. 1 zákona. V KoPÚ Pacelice, dle dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 08. 2019. V KoPÚ Škvořetice, dle dodatku č. 4 ze dne 21. 11. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 11. 2019.

Jelikož jde o sousední katastrální území a vlastníci vlastní pozemky mnohdy v obou katastrálních územích, lze akceptovat argumentaci zhotovitele návrhu, že řešení nového uspořádání pozemků je značně provázané, stejně jako PSZ (případná změna katastrální hranice), a je potřeba řešit ho současně, proto je potřeba sjednotit odevzdání této etapy v obou pozemkových úpravách na stejný termín. V k. ú. Škvořetice v současnosti probíhá budování nové kanalizace, nové ČOV, je nejasný průběh věcných břemen a majetkových potřeb obce. S ohledem na výše uvedené a v zájmu dosažení důkladného projednání nového uspořádání

pozemků, s co největším množstvím souhlasů vlastníků pozemků s novým uspořádáním, a v zájmu vyřešení sporných stanovisek jednotlivých vlastníků k novému uspořádání pozemků před jeho vystavením, se všichni účastníci tohoto jednání shodli na posunu termínů odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín odevzdání této etapy pro obě katastrální území byl stanoven na 30. 09. 2020.

Dle závěrů tohoto kontrolního dne je vyhotoven tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo na KoPÚ Pacelice a KoPÚ Škvořetice.

Čl. II – Předmět dodatku.

Změna termínů

Změna termínu dokončení fakturačního celku v k.ú. Škvořetice:

	Původní termín	nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu	30.11.2019	30.9.2020

Změna termínu dokončení fakturačního celku a k.ú. Pacelice:

	Původní termín	nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu	31.8.2019	30.9.2020

Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 4 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 12.8.2019

Ve Písku dne 5.8.2019

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o
reprezentant sdružení