

DODATEK č. 5 smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území v k. ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk
Eva Soosová, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

xxxxx

sumperk.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

xxxxx

xxxxx

784cctd

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483

CZ41601483

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy
o dílo (dále jen „dodatek“):**

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u hlavního celku a u následujících dílčích částí v rámci KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice:

Dílčí část / hlavní celek		Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	30.04.2022	31.05.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.04.2022	31.05.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	30.06.2022	31.07.2022
	Přípravné práce	30.06.2022	31.07.2022

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Důvodem změny termínu hlavního celku a termínů výše uvedených dílčích částí jsou žádosti některých vlastníků o vyjmutí jejich pozemků z navrženého obvodu KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice.

Pobočka Šumperk postupně obdržela 16 těchto žádostí. Poslední žádost byla Pobožce doručena 13.4.2022. Jednotlivé žádosti bylo nutno nechat posoudit zhotoviteli po odborné stránce, zda v případě vyjmutí předmětných pozemků z pozemkových úprav bude možno dosáhnout cílů KoPÚ a některé v souvislosti s platným územním plánem projednat i s městem Šumperk. Pobočka vyhověla pouze žádostem o vyjmutí pozemků vedených na jednom listu vlastnickém, kdy po vyjmutí těchto pozemků z obvodu bude změněná hranice došetřena 26.4.2022. Ostatní žádosti zamítla.

Objednatel shledal důvod změny termínů plnění dílčích částí za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 873-2019-521101 a č. zhotovitele: 113-3092-19 uzavřená dne 09.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.

- 2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 25.04.2022

V Brně 25.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Dodatek č. 5 - KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	30. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 100	21 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	300	800	240 000	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	2 000	10 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	2 000	10 000	15. 11. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2 100	399 000	31. 5. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	2 100	25 200	31. 5. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	2 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	500	154 000	30. 11. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	308	450	138 600	30. 9. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů	ha	308	500	154 000	31. 7. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 187 300	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	1 200	367 200	30. 4. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	1 100	110 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	950	290 700	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					889 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	307	500	153 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 187 300
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	889 900
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	153 500
Celková cena bez DPH v Kč	2 230 700
DPH 21% v Kč	468 447
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 699 147

V Olomouci

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
 jednatel společnosti

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.