

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 447-2019-520203 – KoPÚ Velká Ves

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 510
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu plnění dílčích fakturačních částí:
 - 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.5.1.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.5.1.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.5.1.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
2. Termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku se posune z původně předpokládaného 1.6.2022 na 1.3.2023. Důvodem pro posun termínu je nutnost vypracování inženýrsko-geologického průzkumu pro navrženou malou vodní nádrž MVN1.
3. Návrh malé vodní nádrže vychází z požadavku sboru zástupců a z požadavku Obce Lukavec. V důsledku tohoto požadavku bylo nutné zadat vypracování inženýrsko-geologického průzkumu a požádat o hydrologická data Český hydrometeorologický ústav.

Čl. II.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z dodatků 1 a 2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 447-2019-520203 nemění.

Čl. III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 4.5.2022

Místo: Praha

Datum: 3.5.2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Za správnost:

Datum: 3.5.2022

.....
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	211	600	126 600	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	214	600	128 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 500	247 500	23.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona s přihlédnutím ke stávajícím hraničním znakům v terénu	100 bm	450	1 750	787 500	23.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	425	355	150 875	1.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	425	355	150 875	1.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 618 750	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	425	600	255 000	1.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	28	50	1 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	11	50	550	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	212	1 450	307 400	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					599 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	425	450	191 250	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					191 250	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 618 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					599 350 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	191 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 409 350 Kč
DPH 21% v Kč	505 964 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 915 314 Kč