

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1009-2019-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Zdeňka Trumpešová, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02
Břeclav
Tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx, ředitel
Tel./Fax: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČO: 41601483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění níže uvedených DFC z důvodu zajištění zpracování inženýrsko – geologického průzkumu, jehož potřeba vyplynula z projednávání PSZ se sborem zástupců vlastníků. Výsledky geotechnického průzkumu jsou závazným podkladem pro zpracování návrhu PSZ a budou k dispozici na konci srpna 2022. Dalším důvodem pro změnu termínů DFC je změna obvodu KoPÚ vyvolaná podanou námitkou jednoho z vlastníků k soupisu nároků.
- 1.2. Termíny plnění DFC se z důvodů uvedených v čl. I mění následovně:

FC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

(včetně podcelků 3.5.i.a) ; 3.5.i.b) ; 3.5.i.c))

Původní termín plnění : 31.10.2022

Nový termín : 30.11.2022

FC 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín plnění : 31.08.2023

Nový termín : 15.11.2023

Čl. II

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 16.6.2022

V Brně dne: 15.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 k SOD - KoPÚ v k.ú.Šitbořice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	800	21 600,00	30.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1010	770	777 700,00	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	83	1 000	83 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	421	1 000	421 000,00	31.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	2 000	332 000,00	31.7.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	113	1 800	203 400,00	31.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1093	450	491 850,00	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1092	500	546 000,00	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 876 550,00	30.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1092	1 020	1 113 840,00	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	160	750	120 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	230	950	218 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	800	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1077	900	969 300,00	15.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 491 640,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	1092	400	436 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					436 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 876 550,00	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 491 640,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	436 800,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 804 990,00
DPH 21% v Kč	1 219 047,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 024 037,90