

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021, dodatku č. 2 ze dne 24. května 2021, dodatku č. 3 ze dne 8. září 2021 a dodatku č. 4 ze dne 18. března 2022, na **vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx JUDr. Ivana Antlová
	xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem čj. P.Ivo/22/19 ze dne 25. května 2022 o posunutí termínu předání stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo).

Tak jak bylo uvedeno již v dodatku č. 4, zhotovitel podal u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“ již dne 16. června 2021 na část stavby společných zařízení - polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú. Spešov, dne 16. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu

DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí a dne 19. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu HC1, polní cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú. Jestřebí.

Vzhledem k technické a správní náročnosti stavby, která se rozkládá na dvou katastrálních územích, dochází v probíhajícím stavebním řízení k výrazným zdržením, v současné době probíhá vypořádávání připomínek účastníků řízení a stavebního úřadu.

S ohledem na výše uvedené se **smluvní strany dohodly na níže specifikovaných změnách smluvních ujednání:**

- **Mění se termín plnění části díla** dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – nové znění výše uvedeného odst. b)

*„b) Zhotovitel předloží stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci do **30. listopadu 2022***

- *do čl. IV se vkládá nový odstavec 4.5:*

4.5 Pokud bude Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydávat stavební povolení pro jednotlivé části stavby postupně, bude zhotovitel přebírat dílo postupně vždy po vydání příslušného stavebního povolení na část stavby společných zařízení pro:

- polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú. Spešov
- polní cestu DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí
- polní cestu HC1, polní cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú. Jestřebí.

Dílo je považováno za splněné dnem předání posledního stavebního povolení.

- *do čl. V se vkládá nový odstavec 5.6:*

5.6 Pokud bude Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydávat stavební povolení pro jednotlivé části stavby postupně, uhradí zhotovitel objednateli vždy cenu za předané stavební povolení na část stavby společných zařízení pro:

- polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú. Spešov
- polní cestu DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí
- polní cestu HC1, polní cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú. Jestřebí.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 20. 6. 2022

V Brně dne 17. 6. 2022

Xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková