

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
č. 514-2021-504201 ze dne 3.5.2021**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 606 646 926, e-mail: p.velkoborky@spucr.cz,
Ing. Jiřina Šliková, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 770 169 889, e-mail: j.slikova@spucr.cz

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

+ 420 727 956 850

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Sídlo:

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený:

Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

ČESKÁ SPOŘITELNA

číslo účtu:

4179089399/0800

IČO:

290 93 236

DIČ:

CZ 29093236 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 238.

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 514-2021-504201 ze dne 3.5.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2“.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění dle čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy ve znění uzavřených dodatků:

1. *Dílo bude dokončeno nejpozději do 04.06.2022.*

4. *Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: do 12.05.2021*
- b. *Termín zahájení stavebních prací: 19.05.2021*
- c. *Termín dokončení stavebních prací: 24.06.2022*
- d. *Termín dokončení výsadby zeleně: 27.06.2022*
- e. *Termín předání a převzetí díla: 01.08.2022*
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. *Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází stavby:*

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

SO 08 - termín plnění do: 30.06.2021

SO 06- termín plnění do: 24.06.2022

SO 09 - termín plnění do: 27.06.2022

Čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy se mění následovně:

1. *Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2022.*

4. *Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: do 12.05.2021*
- b. *Termín zahájení stavebních prací: 19.05.2021*
- c. *Termín dokončení stavebních prací: **31.08.2022***
- d. *Termín dokončení výsadby zeleně: **30.09.2022***
- e. *Termín předání a převzetí díla: **31.10.2022***
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. *Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází stavby:*

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

SO 08 - termín plnění do: 30.06.2021

*SO 06- termín plnění do: **31.08.2022***

*SO 09 - termín plnění do: **30.09.2022***

III. Odůvodnění

Ke změně termínů plnění díla dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 09.06.2022, která byla doručena dne 12.06.2022, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku. Při stanovení termínů dokončení a odevzdání díla byly zohledněny nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla (podmáčené podloží a zemníky vlivem dešťových srážek) a nutnost odstranění nesouladů projektové dokumentace se skutečným stavem na staveništi po vytyčení některých stavebních objektů.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: 1.Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 9.6.2022

V Plzni dne 24. 06. 2022

V Plzni dne 23. 06. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Radek Maršálek
jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

Státní pozemkový úřad

Doruceno: 14.06.2022

SPU 214562/2022

lístky: přílohy:2



spu55661f0692

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21

326 00 Plzeň

IČO 29093236

DIČ CZ 29093236

Spisová značka: C24238 vedená

u Krajského soudu v Plzni

zast.jednatel

Radek Maršálek

tel.:

e-mail.:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Věc: žádost - SMLOUVA O DÍLO č. 514-2021-504201 NA ZHOTOVENÍ STAVBY

dobrý den, na základě zjištěných skutečností na výše uvedené stavbě a nesrovnalosti v PD při vytýčení objektů vývaru na VN3, (vytýčení kolidovalo s výkresovou dokumentací PD) což bylo konzultováno s TD a zástupci investora, nebylo možno tyto práce provádět a bylo nutno vyčkat zadání od TD, v termínu 16.5 – 24.5.2022, dále velmi závažným problémem je i to, že i při menších dešťových srážkách je zcela znemožněn jakýkoliv pohyb těžké techniky po stavbě a to i několik dní poté. V termínech 6-9.5.2022, 14.15.5.2022, 17.5.2022, 20-22.5.2022, 24-27.5.2022, 29-30.5.2022, 4-9.6.2022 nebylo možné provádět jakékoliv zemní práce vzhledem k vydatným dešťovým srážkám zejména v termínu od 4.6.2022 kdy byly vydatné přívalové deště a muselo být regulováno napouštění tůň VN3. V současné době je staveniště zatopeno a silně podmáčeno, pohyb jakékoliv stavební techniky je zcela znemožněn. Stejně tak výsadba zeleně vzhledem k pokračujícím pracem spadá termínově do nevhodného období. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vztahujícím se ke stavbě s názvem Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy, Vás tímto jako objednatel, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla u stavebních prací do 30.9. 2022, termín dokončení výsadby zeleně do 20.10.2022, termín předání a převzetí díla do 30.10.2022.

V Plzni dne 9.6. 2022

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Radek Maršálek

Dobrý den,

Žádám o zaevidování e-mailu s přílohou.

S pozdravem

Ing. Petr Velkoborský
odborný rada - zástupce vedoucí pobočky

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
tel.: +420 606 646 926
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz
www.spucr.cz

-----Original Message-----

From:

Sent: Sunday, June 12, 2022 10:43 PM

To: Velkoborský Petr Ing. <p.velkoborsky@spucr.cz>

Subject: žádost

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor
nebo odkaz:

CCF_000439.pdf

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z
důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového
programu a ověřte způsob zpracování příloh.

--

Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
<http://www.avg.cz>