

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 4/2015 ze dne 5.6.2015**  
**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Tonar, odborný rada Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 203
<b>E-mail :</b>	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodézie Pardubice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hradištská 407, 533 52 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Sládkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Sládek, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Sládek, jednatel
<b>Telefon:</b>	+420 728 959 637
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:sladek@geodeziepce.cz">sladek@geodeziepce.cz</a>
<b>ID DS:</b>	Wwe75x8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna
<b>Číslo účtu:</b>	1219213339/0800
<b>IČO:</b>	27535266
<b>DIČ:</b>	CZ27535266
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Hradci Králové, spisová značka oddíl C, vložka 24658
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Daniel Hakl

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 4/2015 ze dne 5. 6. 2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vepřová, a to znění čl. 3.3. odst. 2. (Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje) takto:

- Původní znění:  
„Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením §57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřičství příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději **do 2 měsíců** od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.“
- Nové znění:  
„Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením §57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřičství příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději **do 3 měsíců** od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.“

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. 10. 2021 o upřesnění termínu odevzdání díla DKM, je tímto dodatkem uveden do souladu termín dokončení fakturačního celku 3.3. (Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje) a termínu dokončení fakturačního celku 3.3. uvedeného v příloze smlouvy o dílo, a to tak jak je výše uvedeno.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Pardubicích dne

.....  
*Z a o b j e d n a t e l e:*

**Ing. Petr Pejchal**  
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou  
Státního pozemkového úřadu

.....  
*Z a z h o t o v i t e l e:*

**Ing. Jiří Sládek**  
jednatel společnosti Geodezie Padubice s.r.o.

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vepřová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	400	8 400	30.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	515	280	144 200	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	0	280	0	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	545	120	65 400	30.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	49	850	41 650	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	5	850	4 250	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	514	220	113 080	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					386 980	<b>30.4.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	514	500	257 000	31.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	350	24 500	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	40	350	14 000	30.9.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	70	500	35 000	30.9.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	40	400	16 000	30.9.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	514	670	344 380	31.3.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+2	3 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					725 880	<b>30.11.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	514	210	107 940	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					107 940	

3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	250	75 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					75 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	386 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	725 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	107 940 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 295 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	272 118 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 567 918,00 Kč</b>

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplývá až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva

4) Přiměřené termíny plnění stanoví zadavatel závazně v zadávací dokumentaci s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti zpracovávaného díla

5) Závazné termíny plnění budou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení

