

č. smlouvy objednatele:
11/2019-537100
Č.j. SPU 400905/2020

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, Pobočka
Rakovník
Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **GROMA PLAN s.r.o.**

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavel Vostracký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ/DIČ: 25233025/CZ25233025
**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 1950.**
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Švihov u Rakovníka, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě zápisu (čj. SPU 032156/2020) z jednání v rámci KoPÚ v k. ú. Svojetín, Veclov u Svojetína, Švihov (vše s upřesněním přidělů) konaného dne 22. 1. 2020 v Praze.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) **Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Švihov u Rakovníka se upravuje následovně:**

Doplnění etapy:

3.5.4. Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic

S celkovým počtem **15 MJ (ha) a jednotkovou cenou 7 200,- Kč bez DPH za MJ**. Cena za etapu 3.5.4. se stanovuje na **108 000,- Kč bez DPH** (15 MJ x 7 200,00 Kč/MJ). Termín vyhotovení etapy **31. 5. 2021**.

Odůvodnění:

Zhotovitel KoPÚ svolal jednání na základě vypracování hlavního celku „3.5. Zpracování upřesnění přídělů“ se zástupci SPÚ, Pobočky Rakovník a KÚ, KP Rakovník za účelem upřesnění formy zpracování výše uvedeného hlavního celku. Na základě všech jednání a výše uvedeného zápisu z jednání, který stanovuje další postup pro zpracování hlavního celku 3.5. bylo dohodnuto vyhotovení geometrických plánů s kódem kvality (KK) 3 pouze u přídělových pozemků, u kterých nejsou podklady evidované v katastru nemovitostí v dodatečné kvalitě pro provedení dalších navazujících prací v rámci komplexních pozemkových úprav. Rozsah geodetických prací nemohl být objednatelem spolehlivě stanoven, neboť ze strany KP byl původně vznesen požadavek na provedení upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v celém rozsahu původního přídělového řízení v daném k. ú., bez ohledu na kvalitu existujících podkladů. Na základě provedené kalkulace zpracovatelem (SPU 403937/2020) dojde ke změně přílohy č. 1 k SoD v rámci KoPÚ Švihov u Rakovníka.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 23. 12. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

V Plzni dne 23. 12. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Švihov u Rakovníka

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Švihov u Rakovníka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	100	5 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	289	1 000	289 000	31.7.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	166	100	16 600	31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	78	900	70 200	15.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	1 300	104 000	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 000	28 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	289	300	86 700	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	289	300	86 700	31.1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					695 200	31.1.2022
3.5.	Zpracování upřesnění přídělů					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	289	600	173 400	31.5.2021
3.5.2.	Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
3.5.4.	Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic	ha	15	7 200	108 000	31.5.2021
Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.4.) bez DPH v Kč					281 400	31.5.2021
3.6.	Návrhové práce					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	289	700	202 300	30.9.2022
3.6.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	289	700	202 300	31.5.2023
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					484 600	

3.7	Mapové dílo	ha	289	300	86 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč					86 700	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					695 200 Kč	
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.4.) bez DPH v Kč					281 400 Kč	
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					484 600 Kč	
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč					86 700 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 547 900 Kč	
DPH 21% v Kč					325 059 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 872 959 Kč	

V Praze dne 23. 12. 2020

V Plzni dne 23. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

jednatel GROMA PLAN s.r.o.