

č. smlouvy objednatele:  
11/2019-537100

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019**

**Smluvní strany:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  
kraj a hlavní město Praha

**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2,  
130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Zastoupen:** Ing. Jiří Veselý, ředitel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Silvie Römerová, Pobočka  
Rakovník  
Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** **GROMA PLAN s.r.o.**

**Adresa:** Plachého 40, 301 00 Plzeň  
**Zastoupen:** Pavel Vostracký, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Pavel Vostracký  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX,  
XXXXX, XXXXX,  
XXXXX  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a. s.  
**Číslo účtu:** 27-4501350277/0100  
**IČ/DIČ:** 25233025/CZ25233025  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Švihov u Rakovníka, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu z objektivních důvodů. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) **Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Švihov u Rakovníka se upravuje následovně:**

Dílčí etapy

**3.4.2.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů**

**3.4.3.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

**3.4.3.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona**

Termín ukončení etap dle Smlouvy **30. 9. 2020 se nahrazuje** termínem ukončení **15. 11. 2020.**

**Odůvodnění:**

Pro zdárné dokončení Přípravných prací v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Švihov u Rakovníka byla dne 7.5. 2020 podána žádost zpracovatele GROMA PLAN s.r.o. o posunutí termínu dílčích etap vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a opatřením vlády ČR v důsledku epidemie COVID -19.

2) **Na straně objednatele se nahrazuje:**

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění **Ing. Michal Hájek**, novým zněním **Ing. Silvie Römerová**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 2. 6. 2020

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

V Plzni dne 20. 5. 2020

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Švihov u Rakovníka

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Švihov u Rakovníka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	100	5 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	289	1 000	289 000	31.7.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	166	100	16 600	31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	900	66 600	15.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	1 300	106 600	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 000	26 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	289	300	86 700	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	289	300	86 700	31.1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					692 200	<b>31.1.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přírdělů</b>					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	289	600	173 400	31.5.2021
3.5.2.	Zpracování upřesnění přírdělů - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
<b>Zpracování upřesnění přírdělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					173 400	<b>31.5.2021</b>
<b>3.6.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	289	700	202 300	30.9.2022
3.6.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	289	700	202 300	31.5.2023
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč</b>					484 600	
<b>3.7</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	289	300	86 700	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					86 700	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	692 200 Kč
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	173 400 Kč
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč	484 600 Kč
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč	86 700 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 436 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	301 749 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 738 649 Kč</b>

V Praze dne 2. 6. 2020

V Plzni dne 20. 5. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

jednatel GROMA PLAN s.r.o.