

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,  
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020  
uzavřené dne 9. 7. 2020  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem**  
mezi níže uvedenými stranami

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice Bc. Dominika Šimonková, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	m.dolezal@spucr.cz, d.simonkova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Foltánek s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Perucká 1, 120 00 Praha 2
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Dalimilem Foltánkem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dalimil Foltánek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dalimil Foltánek
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	8k7p399
<b>Bankovní spojení:</b>	KB
<b>Číslo účtu:</b>	43-6830890257/0100
<b>IČO:</b>	24662976
<b>DIČ:</b>	CZ24662976
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Dalimil Foltánek
<b>Osoba odpovědná za geodetické práce :</b>	Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

### **Čl. I.**

#### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení – u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu **30. 9. 2022** na nový termín **28. 2. 2023**.

Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že během další vlny epidemie Covid-19 bylo jednání sboru zástupců posunuto a z toho důvodu byly požadavky sboru definovány až během dubna a května 2022. Zároveň vyvstala potřeba zajištění IGP pro zpracování dokumentace PSZ, přičemž předpokládaný termín dodání IGP je koncem července 2022.

Z důvodu personálních změn došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Ondřej Bartoš, nyní Bc. Dominika Šimonková.

### **Čl. II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 8.8.2022

V Praze dne 8.8.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
zástupce ředitele

---

Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Řečany nad Labem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	20	1 500	30 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	437	700	305 900	30.6.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	8	1 500	12 000	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	3 500	630 000	17.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	72	100	7 200	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	437	450	196 650	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	437	450	196 650	<b>30.6.2022</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 385 900</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	500	218 500	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	70	100	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	150	7 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	150	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	600	262 200	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	5	3 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>519 200</b>	<b>28.2.2024</b>
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	437	210	91 770	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>91 770</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 385 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						519 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						91 770 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 996 870 Kč</b>
DPH 21% v Kč						419 343 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>2 416 213 Kč</b>

---

V Pardubicích dne 8.8.2022

V Praze dne 8.8.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel pro KPÚ Pardubice

.....  
Ing. Dalimil Foltánek, jednatel

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
zástupce ředitele