

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 1086-2021-537205

(dále jen „smlouva“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3

Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

zastoupený: **Ing. Jiřím Veselým**, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín

Tel.: +420 725950071

E-mail: kolin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 962/4, 15800 Praha 5

zastoupený: **Ing. Ondřejem Novákem**, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl **B**, vložka 7634 (dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1086-2021-537205 uzavřené dne 23.7.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín a zhotovitelem STRABAG a s. Předmětem dodatku č. 1 je změna smluvního termínu u dokončení výstavby PK 1 z důvodu archeologických nálezů na pozemku určeném k jeho výstavbě.

Tímto dodatkem se mění čl. V. odst. 4 písm. c) a odst. 5 smlouvy takto:

Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací na PK 1: **nejpozději do 15.11.2021. Po 15.11.2021 bude staveniště PK 1 předáno zhotoviteli výsadby LBK 7 v k.ú. Břežany II.**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení výstavby PK1 - termín plnění v závislosti na předání staveniště jinému zhotoviteli -výsadeb LBK 7 v k.ú. Břežany II. do 15.11.2021
Zhotovení asfaltového krytu vozovky HPC 6 v k.ú. Břežany II. termín plnění do: 15.11.2021
Provedení výsadby doprovodné zeleně HPC 6 Břežany II. termín plnění do: 15.11.2021

Ostatní ustanovení Čl. V smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

V Praze dne 29.9.2021

V Praze dne 29.9.2021

.....

objednatel

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPU pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

.....

zhotovitel

STRABAG a.s.

Ing. Luděk Pavlů

v zastoupení dle plné moci

V Praze dne 29.9.2021

.....

zhotovitel

STRABAG a.s.

Ing. Petra Kroupová

v zastoupení dle plné moci

Příloha č. 1: podrobný časový harmonogram postupu prací

Časový harmonogram

Zahájení prací bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad 07/2021

Dokončení na odvodňovacím kanále PK1 nejpozději do

Měsíce výstavby	červenec 21					srpen 21					září 21				říjen 21				listopad 21		
Týdny výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Projektové práce																					
DIO																					
SO 101 - Komunikace																					
Zemní práce																					
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy																					
Trativody																					
Podkladní vrstvy ze ŠD																					
Osazení silničních panelů																					
Asfaltové vrstvy																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
SO 102 Odvodňovací příkop																					
Zemní práce																					
Propustky																					
Obrubníky																					
Vodorovné konstrukce																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
SO 800.1 - Sadové úpravy																					
Výsadba zeleně																					
Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II																					
Zemní práce																					
Zakládání																					
Vodorovné konstrukce																					
Podkladní vrstvy ze ŠD																					
Kladení vegetačních tvármic																					
ARCHEOLOGICKÉ OPRÁCE																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					