

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 742-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 08/2022, na provedení stavby „**Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany**“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:	727 957 163
E-mail :	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Sídlo pobočky:	Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Telefon:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
	xxxxxx JUDr. Ivana Antlová
	xxxxxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2	Obec Jabloňany
Zastoupený :	Miroslavem Ocetkem, starostou obce
Sídlo :	Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Ocetek, starosta obce
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Ocetek, starosta obce
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	ou.jablonany@seznam .cz
ID DS:	cqrb8av
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1361736309/0800
IČO:	00636754
DIČ:	CZ44992785, není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

a	
Zhotovitelem:	Agromeli spol. s r.o.
Sídlo:	Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:	Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon :	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	cd2jvb3
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	0100402621/0100
IČO:	46980989
DIČ:	CZ46980989, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka 8139

(dále jen „zhotovitel“)



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Po zahájení prací na díle – provedení stavby Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany, byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a schváleným rozpočtem objektů stavby:

- v rozpočtu chybí u objektů stavby SO 01.1 až SO 01.5 a SO 02.1 položky týkající se odstranění křovin a dřevin,
- u SO 01.6 plnní cesta C16 v rozpočtu chybí položka pro ocenění vrstvy štěrkodrti.

Na kontrolním dnu 5. září 2022 bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby spolu se zhotovitelem projektové dokumentace v termínu do 12. září 2022 provedou pro dodatečné vyčíslení nákladů na odstranění křovin a dřevin zaměření jejich ploch a určí počet vzrostlých stromů dle skutečnosti. Zhotovitel projektové dokumentace dále doplní rozpočet o položku č. 564871111 podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 250 mm.

S ohledem na skutečnost, že kácení stromů může probíhat pouze v době vegetačního klidu, tj. nejdříve od 1. října, bude nutné upravit harmonogram plnění díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, za účasti technického dozoru stavebníka a zhotovitele projektové dokumentace, na **p ř e r u š e n í p r a c í** na části díla, **stavebním objektu SO 01**, do doby doplnění projektové dokumentace na provádění díla a do doby provedení všech nezbytných administrativních úkonů objednatele v souladu s jeho interními pokyny. Po dobu přerušování prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků na této části díla, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním této části díla. Poté budou dodatkem k vedené smlouvě o dílo stanoveny podmínky dokončení této části díla a celého díla.

Práce na stavebním objektu SO 02 budou pokračovat bez přerušování.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 20.9.2022

V Brně dne: 20. 9. 2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
V z. JUDr. Jarmila Báčová

(objednatel č. 1)

.....
Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o.
(zhotovitel)

V Jabloňanech dne: 20. 9. 2022

.....
Miroslav Ocetek
starosta obce Jabloňany
(objednatel č. 2)

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 742-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 08/2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jabloňany č. 12 ze dne 15.9.2022