

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:

Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
XXX

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek
XXX

frydek.pk@spucr.cz
z49per3
XXX
01312774
CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Ing. Zdeněk Láška, jednatel
Ing. Zdeněk Láška, jednatel

XXX
XXX
gb@geodezie-brno.cz
4pq7xj6
XXX
26271044
CZ26271044

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

XXX

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.2. *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech*

včetně trvalého označení lomových bodů, a posun termínu etapy 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,.... Dále se mění počet měrných jednotek u etapy 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,... ze 346 MJ na 289 MJ dle skutečně provedených prací. V závislosti na tomto údaji byla přepočítány i MJ dalších etap a to z 1100 ha na 1095 ha.

- 1.2. Termín etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, se posunuje z důvodu, že podklady pro tuto etapu budou připraveny až po konzultaci s dotčenými vlastníky při projednání nároků. Termín se posunuje na 31. 1. 2024. Dále se vzhledem k rozsahu etapy 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ,... ukazuje jako náročná kontrola ze strany katastrálního úřadu. Z tohoto důvodu se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností.
- 1.3. V návaznosti na změnu tohoto termínu bude proveden posun následných etap 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 30. 4. 2024 na 30. 6. 2024, dílčí část 3.4.5 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2022 na 31. 1. 2023, dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30. 6. 2023 na 30. 8. 2023 a dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 30. 4. 2024 na 30.6.2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.09.2022

V Brně dne 29.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 - KoPÚ Fryčovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17			30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1037			30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	63			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	85			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	289			31.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24			30.6.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	1			30.6.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1100			30.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1095			31.1.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 114 400,00	30.6.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1095			30.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	140			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	184			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1095			30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	1095			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 114 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 606 950,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 896 550,00	

DPH 21% v Kč	818 275,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 714 825,50

V Ostravě 30.09.2022

V Brně 29.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.