

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.:	XXX
E-mail:	frydek.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“ Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupený:	Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Tel./Fax:	XXX
E-mail:	emc@ekotoxa.cz
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rychaltice je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků:
- U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022.
 - U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se mění termín z 30. 4. 2023 na 31. 5. 2023.
- jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Důvodem úpravy termínů je onemocnění covidem na konci května a začátku června pracovníka zhotovitele zodpovědného za část opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. V důsledku toho byly práce na návrhu PSZ dokončeny a dokumentace k rozeslání dotčeným orgánům předána až 18. 7. 2022. Stanoviska dotčených orgánů nebyla k dispozici včas, aby mohl být PSZ projednán Regionální dokumentační komisí v měsíci září. Proto byly o 1 měsíc posunuty termíny projednání PSZ Regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.09.2022

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Brně dne: 29.09.2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Rychaltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	1 600	649 600	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 800	99 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	35	490	17 150	31.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	273	1 250	341 250	31.5.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	5	1 250	6 250	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP	100 bm	2	2 300	4 600	31.5.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	462	580	267 960	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	462	510	235 620	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 639 430	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	850	389 300	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	58	1 500	87 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	77	300	23 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	39	400	15 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	458	1 120	512 960	31.5.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 057 960	
3.6.	Mapové dílo	ha	458	550	251 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					251 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 639 430 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 057 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	251 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 949 290 Kč
DPH 21% v Kč	619 350,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 568 640,90 Kč

V Ostravě dne 30.09.2022

V Brně dne 29.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.