

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna**“. **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.: +420 727 966 758
E-mail: m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.: +420 724 877 291
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku č. 2

Předmět dodatku:

1) posun termínů u dílčích částí: 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., a hlavního celku Přípravné práce a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími krizovými opatřeními v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a také z důvodu požadavku na rozšíření obvodu KoPÚ na základě žádosti obce na rozšíření stávající vodní nádrže

Termíny se mění následovně:

- **dílčí část 3.4.3.** „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ“ – termín odevzdání dodatečných služeb je **31. 1. 2021**
- **dílčí část 3.4.5.** „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků“ - termín odevzdání dodatečných služeb je **28.2.2021**
- hlavní celek „**Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) celkový termín je 28.2.2021**
- **dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**
- **dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**
- **dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- **dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se u všech těchto dílčích částí mění z 31.7.2020 na **31.3.2021**

- **dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Termín se mění z 30.6.2021 na **31.10.2021**

2) Dodatečné služby na tyto dílčí část díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek (MJ) ve smlouvě o dílo je 95 (1 MJ = 100 bm). Dosud bylo vyfakturováno 95 MJ. Potřebný počet MJ po rozšíření obvodu KoPÚ je 102. Dodatečnými službami dojde k **navýšení o 7 MJ tj. 19 600 Kč bez DPH (2 800/MJ).**

3) Změna účtu zhotovitele.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 12.8.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 11.8.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel