

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxxxxxxx Pacov xxxxxxxxxxx Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 5, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 129-2017-520205 ze dne 13. 2. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec, a to:

- mění se termín etapy návrhových prací 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ **do 15. 11. 2020.**

Na základě opatření vydaných k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přistoupil SPÚ na všech pracovištích od 17. 3. 2020 na nouzový režim. Mimo jiné bylo s okamžitou platností zrušeno konání všech úvodních a závěrečných jednání a další hromadné akce (kontrolní dny, jednání s vlastníky, sbory zástupců apod.). Důvodem pro změnu termínu je, že v době opatření v souvislosti s Covid-19 nebylo možné svolávat jednotlivé vlastníky pozemků v k.ú. Český Herálec a projednávat s nimi návrh KoPÚ, dále nebylo možné svolat jednání sboru zástupců vlastníků. Z těchto důvodů zhotovitel byl nucen přejít na upravený režim, zaměstnanci byli na OČR případně byli s omezenou náhradou mzdy ponecháni doma.

Při projednávání návrhu umístění pozemků nereagoval a nekomunikoval vlastník LV č. 700, AGRO Měřín a.s., LV č. 646 Agrovysočina a.s. a LV č. 805 Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, které mají společného majitele a celkově jejich plocha v upravovaném území činí 20 % výměry. Zástupce těchto 3 LV půl roku nereagoval na výzvy zhotovitele a učinil až na písemnou výzvu pobočky v červnu 2020. Tím byly omezeny i návrhy umístění ostatních vlastníků.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne: 12. 8. 2020

V Pelhřimově dne: 12. 8. 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele:

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	400	168 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 145 300	31.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	600	253 200	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	800	337 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					638 300	15.11.2020
3.3	Mapové dílo	ha	422	290	122 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 025 980 Kč
DPH 21% v Kč	425 456 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 451 436 Kč

V Jihlavě dne 12.8.2020

V Pelhřimově dne 12.8.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za objednatele: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení