

Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s
Účastník sdružení 1 (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

Účastník sdružení 2:	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx

IČO:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.6.2017 smlouvu o dílo č. 721-2017-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 8, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hluboká u Borovan“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 16. 5. 2022 v prodlení s plněním dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona oproti Smlouvou stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 15. 9. 2022 tak, jak bylo projednáno se zhotovitelem dne 15. 9. 2022 na mimořádném kontrolním dnu.

Článek III.

Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve sjednaném termínu. Ke dni 15. 9. 2022 činí sankce za období 16. 5. 2022 – 14. 9. 2022 224 677,64,- Kč (slovy dvěštdvacetčtyřtisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů) za 122 dnů prodlení. Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaném termínu v uvedené výši jako svůj dluh vůči objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankce.

Článek IV.

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatil zhotoviteli všechny práce v hlavním fakturačním celku Přípravné práce kromě Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v rámci hlavního fakturačního celku Návrhové práce převzal a zaplatil práce ve fakturačních celcích 3.5.1. (Vypracování plánu společných zařízení), 3.5.i.a) (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), 3.5.i.b) (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami).

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ve fakturačním celku 3.5.2., Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ve fakturačním celku 3.5.3., Mapové dílo ve fakturačním celku 3.6. a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ve fakturačním celku 3.7.nebylo zhotovitelem vyhotoveno.

Článek V.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Hluboká u Borovan
SOD č. 721-2017-505101

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 721-2017-505101 odpovídá níže uvedenému stavu:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Provedení díla
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	2 000	72 000	31.01.2019	provedeno, uhrazena cena
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000		
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	481	1 400	673 400	28.06.2019	provedeno, uhrazena cena
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 800	495 600	15.01.2020	provedeno, uhrazena cena
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	1	2 800	2 800	30.09.2020	provedeno, uhrazena cena
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	23	5 000	115 000	termín totožný s celkem 3.6.	neprovedeno
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	481	320	153 920	30.09.2019	provedeno, uhrazena cena
	Studie odtokových poměrů	ha	0				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	481	600	288 600	08.12.2020	provedeno, uhrazena cena
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč							uhrazeno 1 689 320 Kč
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	481	650	312 650	15.11.2021	provedeno, uhrazena cena
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	481	50	24 050		provedeno, uhrazena cena
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	500	9 500		provedeno, uhrazena cena
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	481	800	384 800	15.05.2022	neprovedeno
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	neprovedeno
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč							uhrazeno 346 200 Kč
3.6.	Mapové dílo	ha	481	580	278 980	do 3 měsíců od výzvy objednatele	neprovedeno
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)	neprovedeno

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	uhrazeno 1 689 320 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	uhrazeno 346 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	0 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celkem uhrazeno bez DPH	2 035 520 Kč
DPH 21%	427 459,20 Kč
Celkem uhrazeno včetně DPH	2 462 979,20 Kč

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel společnosti

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice