

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1382-2017-544101,  
číslo smlouvy zhotovitele: 243/2017 uzavřené dne 20. 11. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	GAP Pardubice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pražská 135, 530 06 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Pilař
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Pilař
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	pq47pfm
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	9708402524/0600
<b>IČO:</b>	60934875
<b>DIČ:</b>	CZ60934875
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení díla u této částí:

Hlavního celku 3.5 – Návrhové práce:

- dílčí část 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu 30.9.2019 na 30.9.2020
- dílčí část 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.9.2020 na 30.9.2022

Důvodem pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo je jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizaci spolupráce ve věci výstavby dálnice D35 v Pardubickém kraji ze dne 17.6.2019. Objednatel č. 2 informoval zúčastněné, že zaměření skutečného provedení stavby D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy bude možné provést v polovině roku 2022 a proto je potřebné dokončit návrh nového uspořádání pozemků v době, kdy bude možné zaměřit stavbu.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne 12.9.2019

V Pardubicích dne 29.8.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	39	2 000	78 000	30.09.2018
Doplňení stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	306	800	244 800	30.09.2018
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	26	3 500	91 000	30.09.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	15.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	306	300	91 800	30.04.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	300	91 800	30.05.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				1 005 400	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	800	244 800	30.09.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000	
3.5.i.c) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	900	275 400	30.9.2022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				612 200	
3.6. Mapové dílo	ha	306	400	122 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				612 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				122 400,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				75 000,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 815 000,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				381 150,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 196 150,00 Kč</b>	

V Pardubicích dne 12.9.2019

V Pardubicích dne 29.8.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích dne 11.9.2019

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic