

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebusice

uzavřené pod č. 29/2018-537100 objednatele ze dne 2. 10. 2018 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Ing. Olga Nekardová, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: +420 702 167 642, XXXXX

E-mail: kladno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatkem č. 3 se mění termíny odevzdání dílčích etap částí díla uvedených v článku II., a to v souvislosti s omezeními, která vyplynula z nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky.

Dále se dodatkem č. 3 upravuje počet měrných jednotek u etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, neboť bylo při zpracování plánu společných zařízení zjištěno, že dokumentaci technického řešení není nutné zpracovat v takovém rozsahu, jaký byl stanoven ve smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 3 se rovněž mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) a termíny odevzdávaného díla:

Položkový výkaz činností – původní:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	360	700	252 000	30. 4. 2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1500	37 500	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	550	22 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	550	5 500	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	360	1470	529 200	30. 9. 2020

Celková cena Návrhových prací bez DPH: 906 200,-

Celková cena díla bez DPH: 2 059 240,-

Položkový výkaz činností – nový:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	360	700	252 000	30. 6. 2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1500	37 500	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	550	17 050	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	550	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	360	1470	529 200	30. 11. 2020

Celková cena Návrhových prací bez DPH: 895 750,-

Celková cena díla bez DPH: 2 048 790,-

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne: 15. 6. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

V Praze dne: 1. 6. 2020

.....
Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.