

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce polní cesty C2 v k.ú. Vlčice u Javorníka

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul,
vedoucí Pobočky Jeseník
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník
Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

xxxxx

jesenik.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Patrik Berka a Dominik Berka, jednatele

xxxxx

ynydads

xxxxx

xxxxx

ČSOB, a.s.

263814794/0300

02657392

CZ02657392

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „**Rekonstrukce polní cesty C2 v k.ú. Vlčice u Javorníka**“.

Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky navrhuje TDS sanaci zemní pláně stavby na celé ploše polní cesty včetně sjezdů. Po odstranění původního krytu polní cesty byl zjištěn nevhodný materiál v úrovni zemní pláně komunikace – písek hlinitý až písek jílovitý v souladu s provedeným geologickým průzkumem.

Projektová dokumentace předpokládala provedení sanace zemní pláně na 50% výměry pláně, ale na základě provedené statické zkoušky a zjištěného stavu zemní pláně je navržena sanace na celou výměru pláně, tedy navýšení o 50% výměry pláně. Jedná se tedy navíc o výměnu nevhodného podloží na ploše 2860,5 m² vrstvou ŠD v tloušťce 300 mm.

Celkový objem víceprací činí 1 005 800,43 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena navýšena.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2. Předmětem dodatku je dále změna termínů plnění uvedených v Čl. V, odst. 4., písm. c). smlouvy o dílo, a to z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 23.11.2022 a písm. d) smlouvy o dílo, a to z původního termínu 07.11.2022 na nový termín 30.11.2022.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 4., písm. c., d. se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **23.11.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.11.2022**

Odůvodnění:

Změna termínu dokončení stavebních prací je nutná s ohledem na větší rozsah zemních prací.

Čl. II Cena díla

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8 395 800,43 Kč
DPH 21 % činí	1 763 118,09 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 158 918,52 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 581-2022-521101, uzavřená dne 11.07.2022, nemění.
2. Soupis víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14.10.2022

V Bruntále dne 14.10.2022

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Patrik Berka,
jednatel společnosti
zhotovitel

Položkový soupis víceprací č.1

S:	006	Vlčice
O:	SO 101	Polní cesta C2
R:	SO 101	Sanace pláně - zbylých 50%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
6	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně <i>2860,5*0,3 sanace 50%</i>	m3	858,15000	110,22	94 585,29	SOD
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	858,15000	110,22	94 585,29	SOD
17	100000001	Cena za uložení na skládku <i>858,15*1,5"m3/t" :</i>	t	1 287,22500	183,70	236 463,23	SOD
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	858,15000	14,70	12 614,81	SOD
36	564871116	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm <i>"ve výměře 50% pláně" Pláň*0,5 :</i> <i>2860,5</i>	m2	2 860,50000	198,41	567 551,81	SOD
Celkem za Sanace pláně - zbylých 50%						1 005 800,43	