

### DODATEK Č. 3

#### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

#### - Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727957247  
E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov  
Tel.: +420 721444167  
E-mail: [l.rudisar@spucr.cz](mailto:l.rudisar@spucr.cz);  
ID DS: z49per  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Sídlo:** KačírKova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva,  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva,

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 10047072/0800  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací a z důvodu přidání nového uzlového bodu do smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení stavebních prací je posunut z původně předpokládaného 15.11.2022 na 30.11.2022. V prodlouženém termínu budou prováděny pouze dokončovací práce a terénní úpravy dle plánu výstavby. Důvodem pro prodloužení termínu je změna realizační projektové dokumentace a s ní spojené práce, které nebyly obsaženy v původním rozsahu stavebních prací.
3. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací byl upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Dále tímto dodatkem dochází k přidání nového uzlového bodu č. 2 do smlouvy o dílo do článku V. *Doba plnění, odst. 5* ve znění:

**Uzlový bod č. 2: předmět prací – dle skutečně provedených prací k termínu uzlového bodu**  
**termín uzlového bodu: 15.11.2022**

### Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 844-2022-520203 ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.

### Čl. III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Brno

Datum: 10.11.2022

Datum 10.11.2022

.....

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....

xxxxxxxxxx  
STRABAG a.s.

.....

xxxxxxxxxx  
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací


# Polní cesty C21, C22, část C20, část C23 a část C23 v k.ú. Roučkovice

## HARMONOGRAM PRACÍ aktualizace č.2

UZLOVÉ BODY		2022												dokončení dle aktualizace HMG			
		září			říjen			listopad			15.11.2022			30.11.2022			
pops		měsíc	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	dokončení dle SoD	
příloha č.1		Kaňkyden															
podpis smlouvy		12.9.															
předání staveniště		14.9.															
<b>C21</b>																	
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vrtýč. IS		15.9.															
zemní práce ( odkop / násyp )																	
úprava AZ / úprava zemní pláň																	
1. podkladní vrstva ze ŠD																	
trativody																	
2. podkladní vrstva RS																	
AHV																	
terénní a sadové úpravy																	
propustky																	
<b>C20, C28</b>																	
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vrtýč. IS		15.9.															
zemní práce ( odkop / násyp )																	
úprava AZ / úprava zemní pláň																	
1. podkladní vrstva ze ŠD																	
trativody																	
2. podkladní vrstva ze ŠD																	
AHV																	
terénní a sadové úpravy																	
propustky																	
<b>C23, C22</b>																	
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vrtýč. IS		15.9.															
zemní práce ( odkop / násyp )																	
úprava AZ / úprava zemní pláň																	
1. podkladní vrstva ze ŠD																	
trativody																	
2. podkladní vrstva ze ŠD																	
AHV																	
terénní a sadové úpravy																	
propustky																	

Termín dokončení stavebních prací - zemní práce, zakládání, vodorovné konstrukce, přesun sutě (mimo prací svahování, výsev a osivo, výsadba a práce s tím spojené)  
 Termín dokončení stavebních prací dle SoD  
 Termín dokončení stavebních prací dle aktualizace

15.10.2022  
 15.11.2022  
 30.11.2022



**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 edštěpný závod Morava, oblast Jih  
 Tovární 3, 620 00 Brno  
 (1)