

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

- Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727957247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 721444167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz;
ID DS: z49per
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: KačírKova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva,
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva,

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 10047072/0800
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací a z důvodu přidání nového uzlového bodu do smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení stavebních prací je posunut z původně předpokládaného 15.11.2022 na 30.11.2022. V prodlouženém termínu budou prováděny pouze dokončovací práce a terénní úpravy dle plánu výstavby. Důvodem pro prodloužení termínu je změna realizační projektové dokumentace a s ní spojené práce, které nebyly obsaženy v původním rozsahu stavebních prací.
3. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací byl upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Dále tímto dodatkem dochází k přidání nového uzlového bodu č. 2 do smlouvy o dílo do článku V. *Doba plnění, odst. 5* ve znění:

Uzlový bod č. 2: předmět prací – dle skutečně provedených prací k termínu uzlového bodu
termín uzlového bodu: 15.11.2022

Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 844-2022-520203 ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.

Čl. III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Brno

Datum: 10.11.2022

Datum 10.11.2022

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

xxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

.....

xxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

Za správnost:


.....
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Polní cesty C21, C22, část C20, část C23 a část C23 v k.ú. Roučkovice

HARMONOGRAM PRACÍ aktualizace č.2

pops	UZLOVÉ BODY												dokončení dle aktualizace HMG			
	2022												15.11.2022		30.11.2022	
	měsíc kalendář	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	dokončení dle SoD	
podpis smlouvy	12.9.															
předání staveniště	14.9.															
C21	15.9.															
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, výtč. IS																
zemní práce (odkop / násyp)																
úprava AZ / úprava zemní pláň																
1. podkladní vrstva ze ŠD																
trativody																
2. podkladní vrstva RS																
AHV																
terénní a sadové úpravy																
propustky																
C20, C28	15.9.															
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, výtč. IS																
zemní práce (odkop / násyp)																
úprava AZ / úprava zemní pláň																
1. podkladní vrstva ze ŠD																
trativody																
2. podkladní vrstva ze ŠD																
AHV																
terénní a sadové úpravy																
propustky																
C23, C22	15.9.															
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, výtč. IS																
zemní práce (odkop / násyp)																
úprava AZ / úprava zemní pláň																
1. podkladní vrstva ze ŠD																
trativody																
2. podkladní vrstva ze ŠD																
AHV																
terénní a sadové úpravy																
propustky																



15.10.2022
15.11.2022
30.11.2022



Termín dokončení stavebních prací - zemní práce, zakládání, vodorovné konstrukce, přesun sutě (mimo prací svahování, výsev a osivo, výsadba a práce s tím spojené)
Termín dokončení stavebních prací dle SoD
Termín dokončení stavebních prací dle aktualizace

v Pelhřimově dne 26.10.2022