

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2020

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ŽULOVÁ

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Marta Kucejdová, Pobočka Jeseník Stanislava Palečková, Pobočka Jeseník
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.	xxxxx
E-mail:	olomoucky.kraj@spucr.cz, jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOVAP, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C 234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je:

**1. Změna termínu dokončení** níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku:

	<b>Hlavní celek / dílčí část</b>	<b>Termín původní dle čl. 5.1. SOD</b>	<b>Nový termín dle čl. 5.1. SOD</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30. 6. 2022	<b>30.9. 2022</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30. 6. 2022	<b>30. 9. 2022</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 9. 2022	<b>30. 11. 2022</b>
3.4.	<b>Přípravné práce</b>	30. 9. 2022	<b>30. 11. 2022</b>

Odůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je skutečnost, že Katastrální úřad, pracoviště Jeseník dosud nevydal kladné stanovisko k odevzdané dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Dílčí část díla 3.4.3. byla zhotovitelem na Katastrální úřad, pracoviště Jeseník odevzdána 16. května, ale ten doposud stanovisko s výsledkem kontroly dílčí části díla neobdržel.

Dále je nutné Katastrálním úřadem, pracovištěm Jeseník projednat a určit způsob zpracování zjištěných nesouladů u neřešených pozemků.

Dílčí část díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pak navazuje na schválenou dílčí část 3.4.3., proto je nutné změnit rovněž termín dle čl. 5.1. SOD i u této dílčí části díla. Současně se mění i konečný termín hlavního celku Přípravné práce.

**2. Změna bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 738-2020-521101 č. zhotovitele: 134/2020, uzavřená dne 8.3.2020 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.06.2022

V Pardubicích dne 22.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brňchal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v z. Ing. Helena Chromčáková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - KoPÚ Žulová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	<b>1 000,00</b>	25 000,00	31.1.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	190	<b>1 000,00</b>	190 000,00	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	222	<b>1 200,00</b>	266 400,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	188	<b>2 200,00</b>	413 600,00	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	74	<b>2 000,00</b>	148 000,00	30.9.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	412	<b>200,00</b>	82 400,00	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	412	<b>200,00</b>	82 400,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	412	<b>250,00</b>	103 000,00	30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 310 800,00</b>	<b>30.11.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	412	<b>800,00</b>	329 600,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	<b>300,00</b>	3 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	<b>1 000,00</b>	100 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	406	<b>700,00</b>	284 200,00	<b>30.09.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>766 800,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	412	400,00	164 800,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>164 800,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 310 800,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 800,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 242 400,00</b>	
DPH 21% v Kč					470 904,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 713 304,00</b>	

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.