

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 725918634
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j.
C10235

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem dodatku je změna termínu dílčí části 3.5.1, 3.5.1 a), 3.5.1 b).

Po projednání plánu společných zařízení (PSZ) sbor zástupců vlastníků požádal o řešení neuspokojivého stavu zatrubněného toku BVT1 IDVT 10265119, který je místy nefunkční a nezvládá zvýšený průtok v době vyšších srážkových úhrnů. Na Květušínském potoce v kritickém profilu KP2 v místě křížení Květušínského potoka s železničním náspem a silnicí III/15917, dochází k pravidelnému poškozování dopravní infrastruktury vlivem nekapacitního zatrubnění pod silnicí v místě železničního viaduktu. Po konzultaci se správcem toku (Lesy ČR) byl předložen záměr revitalizace/otevření zatrubnění v lokalitě PR „Na mokřinách“. Ukončení výše uvedených dílčích částí plnění je stanoveno v termínu do 30. 10. 2023 (předání 3 měsíce předem k obeslání DOSS, projednání v RDK a schválení v zastupitelstvu obce). V současné době nelze stanovit konečný rozsah vodohospodářských opatření a stanovit tak měrné jednotky pro jednotlivé etapy PSZ. Z tohoto důvodu budou vícepráce řešeny později samostatným dodatkem.

3.5. Návrhové práce		Termín dle SOD	Změna termínu
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	30. 11. 2022	30. 10. 2023
3.5.1 a)	Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.1 b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 6. 2023	30. 6. 2024

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 746 100 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 3 200 Kč bez DPH (800 Kč méněpráce a 4 000 Kč vícepráce)

Dodatek č. 2 – změna termínu

Dodatek č. 3 – změna termínu

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 4 800 Kč bez DPH, tj. 0,27 % z původní hodnoty závazku.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově
Datum: 29. 11. 2022

V Plzni
Datum: 29. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol s r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SOD - KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	800	24 000	31.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	317	600	190 200	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	900	118 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	1 500	223 500	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	5 000	45 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	449	300	134 700	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	449	300	134 700	30.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					898 900	30.04.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	449	800	359 200	30. 10. 2023
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	2 000	64 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	600	48 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	449	400	179 600	30. 06. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					670 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	449	400	179 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					179 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					898 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					670 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					179 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 749 300 Kč	
DPH 21% v Kč					367 353 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 116 653 Kč	

V Českém Krumlově
Datum: 29. 11. 2022

V Plzni
Datum: 29. 11. 2022

Za objednatele:
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.