

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1262-2021-544101, Č. ZHOT. 24-SOD-2021-066

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: xxx
E-mail: m.simek1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, předseda
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx
xxx
tel./fax: xxx
e-mai: xxx
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/ 0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

1) změna obsahu a termínu uzlového bodu č. 1 uvedeného v čl.. V odst. 5. Smlouvy o dílo:

Uzlový bod č. 1 – původní znění:

Realizace stavebních objektů SO-02 a SO-03:

termín plnění do: 31. 10. 2021

Uzlový bod č. 1 – nové znění:

Realizace stavebních objektů SO-02 ve fázi Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl. 150mm (pol.40): realizace zahrnuje zakrytí zlepšené pláňe vrstvou štěrkodeřtě bez provedení odvodnění, výsadeb a souvisejících prací SO-03 ve fázi Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m² (pol.46): realizace zahrnuje provedení polní cesty po konstrukční vrstvu vibrovaného štěrku prolitého asfaltem bez zpevněných krajnic včetně provedení odvodnění cesty a výsadeb:

termín plnění do 26.11.2021

2) Doplnění nového uzlového bodu č. 3:

Dokončení stavebních objektů SO-02 a SO-03:

termín plnění do: 31. 05. 2022

Uzlový bod č. 2 zůstává beze změny.

Důvodem k uzavření dodatku č.1 je skutečnost, že termíny uzlových bodů v uzavřené smlouvě o dílo vycházely ze zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a nezohledňují posuny v termínech uzavření Smlouvy o dílo a také termínů předání a převzetí staveniště a dále posun do klimaticky méně vhodného období.

Přílohou dodatku je doplnění aktualizované přílohy č. 1 – závazného harmonogramu postupu prací.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčína.

V Pardubicích dne 25.10.2021

V Chrudimi dne 22.10.2021

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj

.....

Mgr. Michal Kropáč
Předseda představenstva

.....

Ing. Zdeněk Babka
Místopředseda představenstva

Příloha: aktualizovaný harmonogram prací

