

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 907-2022-529101, ze dne 11.10.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na
„Realizaci MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary “uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
zastoupený:	Chebská 48/73 , 36006 Karlovy Vary -Tašovice
	Ing. Šárkou Václavíkovou,
	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
	pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,
	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
	pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
	Ing. Václav Rýdl
	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
tel.:	+420 725 403 871
e-mail:	t.valina@spucr.cz
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Street line s.r.o.
sídlo:	Chodovská 395/8 360 06 Karlova Vary
zastoupený:	Petr Hudlický, jednatel společnosti
tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	Z9ztbm3
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	256374612/0300
IČ:	29104823
DIČ:	CZ29104823 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014**

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII bodu 3 a čl. XIX bodu 5 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k záměně termínů doby plnění v Čl. V z důvodu nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. V Doba plnění následným způsobem:

Původní znění:

Čl. V Doba plnění

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Tůň č. 2 vč. odtokového příkopu PR2 (objekt 1)

Provedení zemního tělesa tůně	- termín plnění do:	15.11.2022
Dokončení odtokového kanálu PR2	- termín plnění do:	15.11.2022

Malá vodní nádrž MVN 1 (objekt 2)

Příprava pláně a zákl. spáry pro hráz MNV 1	- termín plnění do:	15.11.2022
Provedení tělesa a hráze MNV 1	- termín plnění do:	28.02.2023
Dokončení přelivu a požeráku MNV 1	- termín plnění do:	10.10.2023

Vedlejší polní cesty V14A a V14C (objekt 3)

Položení zemní pláně vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023
Položení podkladních vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023
Položení finálních vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023

Nové znění:

Čl. V Doba plnění

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Tůň č. 2 vč. odtokového příkopu PR2 (objekt 1)

Provedení zemního tělesa tůně	- termín plnění do:	12.12.2022
Dokončení odtokového kanálu PR2	- termín plnění do:	28.02.2023

Malá vodní nádrž MVN 1 (objekt 2)

Příprava pláně pro MNV 1	- termín plnění do:	12.12.2022
Provedení zákl. spáry, tělesa a hráze MNV 1	- termín plnění do:	28.02.2023
Dokončení přelivu a požeráku MNV 1	- termín plnění do:	10.10.2023

Vedlejší polní cesty V14A a V14C (objekt 3)

Položení zemní pláně vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023
Položení podkladních vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023
Položení finálních vrstev	- termín plnění do:	10.10.2023

Důvodem změny termínů uzlových bodů stavby je aktuální zhoršená přístupnost pozemků dotčených realizací MVN1 a Tůň 2. V důsledku současného stavu zhoršené stability a velké svažitosti terénu by mohlo dojít k poškození jak samotných pozemků, tak používané techniky nad obvyklou úroveň opotřebením běžným provozem na staveništi.

Celková cena za provedení díla ani termín konečného provedení díla nebudou změněny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, včetně jejích případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30.11.2022

V Karlových Varech dne 29.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Petr Hudlický
jednatel společnosti