

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015**  
**( KoPÚ Příkrý )**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**I.**

**Strany dodatku**

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: **Ing. Bohuslavem Kabátkem**, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Bohuslav Kabátek**, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Dagmar Haltufová**, rada Pobočky Semily

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Liberecký kraj, U Nisy 745/6a

Tel.: +420 602 487 986 (Ing. Bohuslav Kabátek)  
+420 725 900 759 (Ing. Dagmar Haltufová)

E-mail: b.kabatek@spucr.cz  
d.haltufova@spucr.cz

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

**2. Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.**

zastoupený: jednatel Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: J. Purkyně 1174, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČ: 45536058

DIČ: CZ 45536058

dále jen „**zhotovitel**“.

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015, uzavřené mezi  
objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Příkrý, položka bodu 3.1.3. ve znění

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
část z 3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>	2 měsíce od výzvy objednatele

**se tímto ruší.**

- Dokumentace k dílčí části fakturačního celku 3.1.3. ohledně „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ nebude po vzájemné dohodě objednatele a zpracovatele zpracována, neboť k odsouhlasení změny katastrální hranice ze strany obcí nedošlo. Toto bylo koordinováno v součinnosti se souběžně probíhající KoPÚ v sousedním k. ú. Benešov u Semil (ke změně katastrální hranice nebyli příkloněni starostové k. ú. Příkrý a též k. ú. Benešov u Semil).
- V souvislosti s ukončením odvolacího řízení a řízení ve věci uplatněných žalob a podané kasační stížnosti dochází k aktualizaci návrhu v rozsahu úprav dle požadavku objednatele. V souladu s Čl. VI., bodem 6.2. smlouvy se rozsah služeb stává vyšší, než byl původní předpoklad. S odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází k **navýšení závazku ze smlouvy o 21 534,- Kč bez DPH, tj. 26 056,14 Kč včetně DPH pro objem prací 6 ha.**

Termín pro dokončení aktualizace návrhu byl stanoven po dohodě se zpracovatelem do **30. 11. 2022.**

- Celková hodnota závazku ze smlouvy po změnách provedených dodatky bude činit 1 119 374 Kč bez DPH, tj. 1 354 442,54 Kč včetně DPH, což je o 144 126 Kč bez DPH méně, než byla celková hodnota závazku ke dni uzavření smlouvy.
- Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele, a to v souvislosti s organizační změnou na pobočce.

## III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází jednak k navýšení závazku ze smlouvy (vícepráce – vícenáklady), jednak ke snížení závazku ze smlouvy vypuštěním položky „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“. Vzhledem k době cca 2,5 let, která uplynula od vydání rozhodnutí o schválení návrhu do doby obnovy řízení po vydání rozsudku soudu, bylo třeba provést aktualizaci návrhu ve vztahu ke změnám (vklady kupních smluv, které ovlivnily nové uspořádání pozemků, a také zápis dědického řízení, při kterém došlo ke změnách podílů na některých listech vlastnictví), které byly provedeny v katastru nemovitostí. Aktualizace spočívá v úpravě nároků a nového uspořádání pozemků a s jejich seznámením dotčených vlastníků. Aktualizace návrhu je nezbytná proto, aby bylo možné přistoupit k následné výzvě pro zhotovení mapového díla a podkladů k rozhodnutí pobočky dle § 11 odst. 8 zákona.

Změna katastrální hranice nebude provedena v důsledku jejího neodsouhlasení ze strany příslušných obcí.

#### IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 12/2015) ze dne 14. 9. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Liberci dne 28. 11. 2022

V Hradci Králové dne 28. 11. 2022

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Aleš Černý, jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.