

**DODATEK č. 4**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: 172-2018-544101, č. smlouvy zhotovitele: 009 60/18 ze dne 12.2.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ v k.ú. Česká Kamenná Horka**“ uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 53002 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	+420 725 184 842
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710

dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxx
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	341302664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I. Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla :

- **3.4.4. Rozbor současného stavu** - snížení o 1 MJ (ze 196 MJ na 195 MJ)
- **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků** - snížení o 1 MJ (ze 196 MJ na 195 MJ)
- **3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení** - snížení o 1 MJ (ze 196 MJ na 195 MJ)
- **3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** - snížení o 19 MJ (ze 40 MJ na 21 MJ)
- **3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona** - snížení o 1 MJ (ze 196 MJ na 195 MJ)
- **3.6. Mapové dílo** - snížení o 1 MJ (ze 196 MJ na 195 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

<b>Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)</b>	<b>1 011 040,00 Kč</b>
<b>Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH)</b>	<b>1 027 540,00 Kč</b>
<b>Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 (bez DPH)</b>	<b>981 525,00 Kč</b>

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku « **KoPÚ v k.ú. Česká Kamenná Horka** » a faktura č. 285/2022 ze dne 23.11.2022 bude považována za poslední a konečnou.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 19.12.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 19.12.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

Příloha:  
Nové znění položkového výkazu činností

Nové znění položkového výkazu činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Česká Kamenná Horka ve znění dodatku č . 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	31.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	6 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	196	850	166 600	31.8.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	3 500	14 000	30.9.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	5 500	11 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	195	500	97 500	30.09.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	195	580	113 100	28.02.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>441 200</b>	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	195	810	157 950	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	2 250	47 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	600	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	195	940	183 300	31. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 000	22 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>455 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	195	435	84 825	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>84 825</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>441 200 Kč</b>	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	455 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	84 825 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>981 525 Kč</b>
DPH 21% v Kč	206 120 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 187 645 Kč</b>

V Pardubicích dne 19.12.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 19.12.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj