

DODATEK Č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
**Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, XXX
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava
Tel./Fax: XXX
E-mail: XXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: „ORIS“ spol. s r. o.
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
telefonní spojení: XXX
e-mail: XXX
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
pod č. j. 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Lesní Albrechtice“ je:
 - 1.1. Úprava termínu předání etapy 3.5.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Úprava termínu předání etapy:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - 31.1.2024

Důvod k uzavření dodatku:

Žádost zdůvodňuje zpracovatel skutečností, že na základě zpracování plánu společných zařízení (PSZ) byla upřesněna výměra pozemků nezbytně nutná pod navržené prvky společných zařízení. Tato výměra je vyšší než použitelná výměra pozemků vstupujících do pozemkové úpravy ve vlastnictví státu a obce. Pro zajištění cílů a účelnosti prováděných pozemkových úprav, kterými je ve veřejném zájmu, prostorově a funkčně uspořádat pozemky v zájmovém území za účelem ochrany ZPF před erozí půdy, protipovodňová opatření a zejména zajištění přístupu na pozemky dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, je chybějící výměra nepostradatelná a na základě této skutečnosti není možno dokončit etapu "Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků".

Z výše uvedeného důvodu budou přerušeny projekční práce po dobu do vyřešení této situace.

Výše uvedená změna je promítnuta do výkazu činnost, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 7 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.01.2023

V Olomouci dne 19.01.2023

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v z.

Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK
pro Moravskoslezský kraj

Za zhotovitele

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
„ORIS“ spol. s r.o. Olomouc

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 - KoPÚ Lesní Albrechtice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	600	166 200	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	800	5 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 100	308 700	31.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 100	10 500	30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	700	198 800	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	700	198 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	1 200	340 800	31.10.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	131	900	117 900	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	283	1 050	297 150	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					773 850	
3.6.	Mapové dílo	ha	284	300	85 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	700	175 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					175 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	910 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	773 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	85 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 944 150 Kč
DPH 21% v Kč	408 271,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 352 421,50 Kč

V Ostravě dne 23.01.2023

V Olomouci dne 19.01.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Lenka Sedláková
 jednatel

v z.
 Ing. Tomáš Hořelica
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.