

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SPU 462787/2021

(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: **Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové**
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy
majetku státu

Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**
Sídlo: **Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové**
Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Šír, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Šír, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB HK
Číslo účtu: xxxx
IČ/DIČ: 259 62 914/xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele SPU 462787/2021) a její dodatek č. 1, které jsou uzavřeny na zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť.

Čl. I

Důvod uzavření dodatku

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu 4.1.1 c) inženýrská činnost.

Důvodem prodloužení tohoto termínu je vyjádření Katastrálního úřadu Rychnov nad Kněžnou (dopis ze dne 09.01.2023 pod čj. V-6629/2022-607-9), který oznámil, že zastavil řízení návrhu na vklad věcného břemene, požadovaného Povodím Labe s.p., které je podmínkou pro souhlas se stavebním záměrem. Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou požaduje věcně upravit smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Státním pozemkovým úřadem a Povodím Labe s.p. Z výše uvedeného důvodu nelze vydat stavební povolení a řádně dokončit inženýrskou činnost termínu stanoveném Dodatkem č. 1.

Objednatel uznal argumenty zhotovitele. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek.

Čl. II

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dílčí část *4.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace část c) inženýrská činnost*.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla, a to následovně:

Původní termín dle dodatku č. 1:

4.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
c) inženýrská činnost: **do 31.01.2022**

Nový termín dle dodatku č. 2:

4.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
c) inženýrská činnost: **do 31.03.2023**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- 1.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.01.2023

V Hradci Králové dne 31.01.2023

.....
objednatel
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel
Ing. Ivan Šír, jednatel
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
CZ s.r.o.