

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1148-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky
Písek

Kontaktní údaje:

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: + 420 725 919 787

E-mail: pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, na adrese Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

Kontaktní údaje:

Adresa: Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

a

(3) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V rámci příprav Dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ - 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, bylo svoláno dne 10.01.2023 jednání za účasti zástupců Katastrálního pracoviště Písek, kde byla mimo jiné konstatována nevhodnost konání terénních prací v zimních měsících. Katastrální pracoviště Písek má již zkušenosti, že v zimním období, kdy může být sněhová pokrývka, nelze zodpovědně vyšetřit a stabilizovat body a dochází pak k potřebě opakování jejich vyšetření v terénu.
Na základě výše uvedeného byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů výše uvedených dílčích částí mimo zimní měsíce.

Z tohoto důvodu budou posunuty termíny těchto Dílčích částí, a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Původní termín: 30.04.2023
Nový termín: 31.07.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Původní termín: 30.04.2023
Nový termín: 31.07.2023

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Původní termín: 30.04.2023
Nový termín: 31.07.2023

Vzhledem k výše uvedenému také dochází k adekvátnímu posunutí termínů následujících Dílčích částí díla:

6.2.7 Rozbor současného stavu

Původní termín: 30.04.2023
Nový termín: 31.07.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín: 30.06.2023
Nový termín: 30.09.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč - cena beze změny

Původní termín: 30.06.2023
Nový termín: 30.09.2023

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.1 i) c)

Původní termín: 30.04.2024

Nový termín: 31.07.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1
Zákona

Původní termín: 31.01.2025

Nový termín: 30.04.2025

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice

15.02.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za Zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Plzeň

07.02.2023

Mgr. Barbora Salátová
jednatelka

V technických záležitostech:

Místo: Písek

07.02.2023

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za Objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Správa Plzeň
Místo: Plzeň

15.02.2023

Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Správy Plzeň

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy -
Dodatek č. 1

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boudy - Dodatek č. 1

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000,00	15 000,00	31.10.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	5 000,00	35 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	553	800,00	442 400,00	31.10.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 500,00	375 000,00	31.07.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	45	2 000,00	90 000,00	31.07.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	27	2 000,00	54 000,00	31.07.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	553	300,00	165 900,00	31.07.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	553	500,00	276 500,00	30.09.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 453 800,00	30.09.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	534	400,00	213 600,00	31.07.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	45	500,00	22 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	72	500,00	36 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	10 000,00	10 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 800,00	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 600,00	1 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	600,00	600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	534	800,00	427 200,00	30.04.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 600,00	5 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 200,00	3 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 200,00	1 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					758 800,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	553	400,00	221 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					221 200,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 453 800,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					758 800,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					221 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 433 800,00	
DPH 21% v Kč					511 098,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 944 898,00	

Za Objednatele č. 1:

Česká republika – SPÚ - KPÚ pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice

15.02.2023

Za Zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

07.02.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Mgr. Barbora Salátová
jednatelka

V technických záležitostech:

Místo: Písek

07.02.2023

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za Objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

Místo: Plzeň

15.02.2023

Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Správy Plzeň