

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 070 60/19,
číslo smlouvy objednatele: 999-2019-544101 ze dne 9. 12. 2019

„KoPÚ Oldřiš u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ing. Miroslav Kučera
Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
xxx
pardubicky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Oldřiš u Hlinska je posun termínů fakturačních dílčích částí 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření a potřebných podélných profilů, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.4. Přípravné práce v souvislosti se stále trvajícím vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR a stanovenými opatřeními proti šíření COVIDU-19.

Dále jsou předmětem dodatku ke smlouvě dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Důvodem změn, které

vyplývaly na základě terénních pochůzek, je rozšíření obvodu KoPÚ o navazující části sousedních katastrálních území Vojtěchov u Hlinska a Kladno u Hlinska, změna vnitřního obvodu a navrhované změny katastrálních hranic. Hodnota změny celkem činí 26 600,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	722 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	324 550,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	65 450,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 112 900,- Kč
DPH 21%	233 709,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 346 609,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku takto:

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech vč.
trvalého označení lomových bodů - termín ukončení **30. 6. 2021**
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení **15. 11. 2021**
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální
hranice - do 1 měsíce od výzvy objednatele
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín ukončení **31. 1. 2022**
- 3.4. Přípravné práce - termín ukončení **31. 1. 2022**
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. 3.5.i.a),
3.5.i.b) a 3.5.i.c) - termín ukončení **30. 4. 2022**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **30. 4. 2023.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 14.4.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 14.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti