

Dodatek č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| se sídlem: | Libušina 502/5, 702 00 Ostrava |
| zastoupený: | Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou Mgr. Dana Lišková, ředitelka |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Skotnica, xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek |
| Styčná adresa: | xxx |
| Tel./Fax: | frýdek.pk@spucr.cz |
| E-mail: | z49per3 |
| ID DS: | xxx |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| sídlo: | Perucká 1, Praha 2, 120 00 |
| zastoupený: | Ing. Dalimil Foltánek Ing. Dalimil Foltánek |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČ: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

| | |
|---|-----|
| osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu koPÚ | xxx |
| osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce | xxx |

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 11 je úprava termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín se posouvá z 31. 3. 2023 na **31. 7. 2023**.
- 1.2. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu projednávání nového uspořádání pozemků přetrvávají komplikace vyžadující navýšení potřebného časového rámce. Z důvodu obměny většiny zastupitelů obce Těrlicko nedošlo k odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků ve vlastnictví obce a vyvstala potřeba aktualizace PSZ. Vyřešení některých lokalit záviselo na výsledcích konzultací objednatele s metodickým oddělením, čímž se práce protáhly. Vzhledem k negativnímu přístupu vlastníků bylo nutno rozeslat velké množství výzev nereagujícím vlastníkům, což přineslo nové změny v návrhu KoPÚ a další projednávání s vlastníky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.2. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 29.03.2023

V Praze 27.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 11 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 99 | 1 500 | 148 500 | 30.10.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 567 | 1 500 | 850 500 | 30.10.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 55 | 1 500 | 82 500 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 162 | 3 000 | 486 000 | 30.10.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 374 | 4 500 | 1 683 000 | 28.2.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 169 | 4 500 | 760 500 | 30.5.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 622 | 600 | 373 200 | 30.10.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 50 | 0 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 619 | 600 | 371 400 | 31.8.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 4 755 600 | 31.8.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 619 | 600 | 371 400 | 31.8.2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 95 | 100 | 9 500 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 58 | 100 | 5 800 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 100 | 400 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 619 | 700 | 433 300 | 31.7.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 830 400 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 619 | 400 | 247 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 247 600 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1000 | 250 | 250 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 250 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 4 755 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 830 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 247 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 250 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 6 083 600 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 277 556,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 7 361 156,00 Kč |

V Ostravě 29.03.2023

V Praze 27.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti