

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 308-2019-544101,
 číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 **na vypracování
 návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň**
 mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Bartoš, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z původního termínu **30.9.2021 na 31.5.2022.**

Důvodem pro posun termínu je nezbytné projednání požadavku obce Dolní Roveň na odklonění vody z Točivého potoka mimo intravilán obce. Pobočka Pardubice ve spolupráci s Povodím Labe s.p. a zpracovatelem KoPÚ prověří možnosti řešení zmírnění vlivu povrchových vod na zastavěnou část nebo případně možnost jejich odvedení mimo zastavěné území obce. S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo obce Dolní Roveň a sbor zástupců a bude vybráno výsledné řešení, které bude možné zpracovat do plánu společných zařízení.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 15.10.2021

V Praze, dne 14.10.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 14.10.2021

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 2 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce				65,8	34,2		
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	2 250	350 879	182 372	533 250	15.5.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				878 200	456 450	1 334 650	31.5.2021
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	31.5.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	30.4.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500 179	259 971	760 150	
3.6. Mapové dílo	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223 194	116 006	339 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				878 199,70	456 450,30	1 334 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500 178,70	259 971,30	760 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223 193,60	116 006,40	339 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 601 572,00	832 428,00	2 434 000 Kč	
DPH 21% v Kč				336 330,12	174 809,88	511 140 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 937 902,12	1 007 237,88	2 945 140 Kč	

V Pardubicích dne 15.10.2021

V Praze dne 14.10.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR