

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stašov u Zdic“**

uzavřené pod č. objednatele: 19/2017-537100 dne 15. 5. 2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

### **I.**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.  
město Praha**

Sídlo : Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápková, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: +420 602 168 867

E-mail: [p.prochazka1@spucr.cz](mailto:p.prochazka1@spucr.cz)

ID DS : z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

### **II.**

**Zhotovitel:** GEPARD s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Krátký

Ing. Jan Pazderka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

XXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: hxp776s

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 230028681/2010

IČO: 61499552

DIČ: CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „**zhotovitel**“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stašov u Zdic.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

### III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2017-537100 ze dne 15. 5. 2017 a na základě **žádosti zhotovitele**, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 100431/2020 ze dne 16. 3. 2020, se smluvní strany dohodly na změně termínu u dílčí etapy 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení.

**Původní termín : 30. 4. 2020**

**Nový termín : 30. 11. 2020**

Dále byla dohodnuta změna termínu u dílčí etapy 3. 5. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

**Původní termín : 30. 7. 2020**

**Nový termín : 30. 7. 2021**

Hlavním důvodem je potřeba vyhotovení inženýrsko – geologického průzkumu, včetně administrace veřejné zakázky malého rozsahu na provedení těchto služeb odbornou firmou, které nemůže dle smluvních podmínek zajistit zpracovatel KoPÚ ani SPÚ samotný. Provedení IGP je nutno vyhotovit pro zpracování plánu společných zařízení v rámci řízení o KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic.

V obci Stašov se v březnu konají předčasné volby do zastupitelstva obce a je tak ohroženo schválení PSZ zastupitelstvem obce, které po volbách může mít jiné složení členů.

Z důvodu posunu termínu Plánu společných zařízení bude potřeba následně posunout i termín odevzdání etapy vyhotovení Nového návrhu uspořádání pozemků.

#### IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 24. 4. 2020

V Praze dne 24. 4. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....  
Ing. Tomáš Krátký  
jednatel GEPARD s.r.o.

Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 3 k SoD na KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	10.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	181 000	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	2 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 700	259 200	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	3 000	12 000	30.4.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	180	600	108 000	31.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	180	700	126 000	28.6.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					723 200	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 300	234 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	700	10 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	180	800	144 000	30.07.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					438 500	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	180	750	135 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					135 000	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	900	63 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					63 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	723 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	438 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	63 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 359 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	285 537 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 645 237 Kč</b>

V Praze dne 24. 4. 2020

V Praze dne 24. 4. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý - ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Tomáš Krátký - jednatel GEPARD s.r.o.