

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice », uzavřené dne 2.10.2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	XXXXX
E-mail :	j.dorotkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX; XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V smlouvy o dílo :

Původní termín 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb.	30.11.2021
Upravený termín 3.4.3.	28.2.2022
Původní termín 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků Vlastníků pozemků	31.3.2022
Upravený termín 3.4.5.	30.6.2022
Původní termín 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.1.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami	
Upravený termín 3.5.1.	30.4.2023
Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona	30.9.2023
Upravený termín 3.5.2.	30.11.2023

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku č.3 ze dne 22.11.2021 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 434319/2021.

Důvodem žádosti zhotovitele o provedení změn termínů předání dílčích částí díla je sdělení Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav, že z kapacitních důvodů souvisejících s omezeními, která byla nařízena vládou ČR proti šíření covid-19, nemohou provést kontrolu elaborátu Zjišťování hranic obvodů KoPÚ Kropáčova Vrutice v požadovaném termínu.

2) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčích částí díla :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ

	MJ	cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
Původně	120	2 000	240 000
Dle skutečnosti	111	2 000	222 000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	MJ	cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
Původně	250	600	150 000
Dle skutečnosti	249	600	149 400

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

	MJ	cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
Původně	250	700	175 000
Dle skutečnosti	249	700	174 300

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

	MJ	cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
Původně	250	800	200 000
Dle skutečnosti	249	800	199 200

3.6. Mapové dílo

	MJ	cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
Původně	250	800	200 000
Dle skutečnosti	249	800	199 200

Celkem hodnota méněprací bez DPH činí 20 900 Kč, včetně DPH činí 25 289 Kč

Odůvodnění:

Důvodem úpravy ceny bylo zpřesnění měrných jednotek na základě skutečně provedených prací.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou (položkový výkaz činností) je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zák.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne 15. 12. 2021

V Praze dne 15. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Šváblová

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kropáčova Vrutice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000	3 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	500	125 000	30.6.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	2 000	222 000	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	600	150 000	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	249	600	149 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					652 900	30.6.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	249	700	174 300	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	2 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	50	250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	249	800	199 200	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					395 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	249	800	199 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					199 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					652 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					395 750 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					199 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 247 850 Kč	
DPH 21% v Kč					262 048,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 509 898,50 Kč	

V Praze dne 15. 12. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

V Praze dne 15. 12. 2021

Za zhotovitele:

Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.