

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 848-2014-523101

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel: +420 543432011
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav
tel: +420 519369110
e-mail: j.haar@spucr.cz
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: Hálkova 12
301 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Karel Vondráček, jednatel**
tel: +420 377237343
e-mail: georeal@georeal.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková
tel./fax: +420 373733542
e-mail: vladimira.vondrackova@georeal.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nové služby spočívající ve vyšším počtu skutečných měrných jednotek u následujících fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností):

FC 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

FC 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území

FC 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

FC 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

FC 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

FC 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Přesně navýšení počtu měrných jednotek a ceny obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku k SOD.

Celková cena nových prací činí v součtu 137 850,-Kč bez DPH.

III.

Z důvodu nižšího počtu měrných jednotek u FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo s snížení ceny díla z důvodu méněprací u FC 1.4.

Přesné snížení počtu měrných jednotek a ceny obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku k SOD.

Celkové snížení ceny díla z důvodu méněprací činí v součtu 202 500,-Kč bez DPH.

(Konečným výsledkem nových prací a méněprací je celkové snížení ceny díla o 64 650,-Kč)

IV.

Smlouva o dílo - Článek VII. Cena za provedení díla se mění následovně:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 258 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	744 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	463 300 Kč
Celková cena bez DPH	2 466 250 Kč
DPH	517 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 984 163 Kč

V.

Dále se smluvní strany dohodly z důvodu úpravy obvodu komplexní pozemkové úpravy na změně termínů plnění jednotlivých dílčích částí díla tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomu dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 21-09-2015

V Plzni dne 16.9.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	100	68 500	30.7.2015
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	800	4 000	30.9.2015
	bod	5	1 500	7 500	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	619	700	433 300	30.9.2015
	ha	66	800	52 800	30.9.2015
	ha	0	2 000	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem - stabilizace kat. hranice kamennou značkou Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	35	900	31 500	31.3.2016
	ks	85	60	5 100	
	ks	5	800	4 000	
	100bm	60	900	54 000	31.3.2016
	ks	380	60	22 800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou	100bm	470	800	376 000	31.3.2016
	ks	400	60	24 000	
	ks	1	38 000	38 000	
1.6. Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	200	137 000	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				1 258 500	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	320	219 200	31.7.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	500	17 500	31.7.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	25	700	17 500	31.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	5	3 000	15 000	31.7.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3,5	4 000	14 000	31.7.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	650	445 250	30.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						744 450
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	350	140 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1050	60	63 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	380	260 300	do 4 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						463 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 258 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	744 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	463 300 Kč
Celková cena bez DPH	2 466 250 Kč
DPH	517 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 984 163 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne

21-09-2015

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK



V Plzni dne 16.9.2015

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondraček, jednatel
statutární orgán zhotovitele

