

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1075-2018-544101,  
uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování  
návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice**  
**mezi níže uvedenými stranami**

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 745, xxxxxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	georeal@georeal.cz
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## ČI. I.

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření řešeného území na základě upřesněného obvodu KoPÚ, která je dána skutečným rozsahem prací. V původním zadání zahrnovalo řešené území pozemkových úprav 618 ha, po upřesnění obvodu zahrnuje řešené území 620 ha. Navýšení o 2 MJ se týká dílčích částí: 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

Další vícepráce se týkají položek 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna počtu Mj je dána rozsahem prací na základě projednaného návrhu PSZ se sborem zástupců vlastníků.

Zároveň dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na základě zaměření v terénu a u dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Přehled změn měrných jednotek včetně změny hodnoty závazku:

**Vícepráce:**

Dílčí část 3.4.2.	navýšení o 1 200,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)
Dílčí část 3.4.4.	navýšení o 400,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)
Dílčí část 3.4.5.	navýšení o 600,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)
Dílčí část 3.5.1.	navýšení o 1 400,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)
Dílčí část 3.5.i.a)	navýšení o 22 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 25 MJ na 47 MJ)
Dílčí část 3.5.i.b)	navýšení o 29 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 50 MJ na 79 MJ)
Dílčí část 3.5.2.	navýšení o 2 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)
Dílčí část 3.6.	navýšení o 800,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 618 MJ na 620 MJ)

**Vícepráce celkem: 57 400,- Kč bez DPH**

**Méněpráce:**

Dílčí část 3.4.3.	snížení o 56 000,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 205 MJ na 177 MJ)
Dílčí část 3.5.i.c)	snížení o 10 000,- Kč bez DPH (snížení MJ z 10 MJ na 0 MJ)

**Méněpráce celkem: 66 000,- Kč bez DPH**

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:**

	<b>Původní cena (Kč)</b>	<b>Cena po úpravě MJ (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč	1 152 300,00	1 098 500,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 175 600,00	1 220 000,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	247 200,00	248 000,00
Celková cena díla bez DPH	2 575 100,00	2 566 500,00
DPH 21%	540 771,00	538 965,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 115 871,00</b>	<b>3 105 465,00</b>

Dalším bodem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z **30.05.2022 na 30.06.2023**.

Z důvodu personálních změn na pobočce proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Iveta Hepnarová.

**ČI. II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 02.10.2020

V Plzni, dne 01.10.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích, dne 02.10.2020

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dašice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	10 373	12 128	22 500	10.01.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	18 440	21 560	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	618	600	170 939	199 861	370 800	31.01.2020
			+2		553	647	1 200	31.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 000	163 194	190 806	354 000	28.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	0	0	----
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	0	0	----
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	618	200	56 980	66 620	123 600	31.03.2020
			+2		184	216	400	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	618	300	85 469	99 931	185 400	30.09.2020
			+2		277	323	600	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>506 409</b>	<b>592 092</b>	<b>1 098 500</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	618	700	199 429	233 171	432 600	
			+2		645	755	1 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	11 525	13 475	25 000	31.01.2021
			+22		10 142	11 858	22 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	23 050	26 950	50 000	
			+29		13 369	15 631	29 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	618	1 000	284 898	333 102	618 000	30.06.2023
			+2		922	1 078	2 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	18 440	21 560	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>562 420</b>	<b>657 580</b>	<b>1 220 000</b>	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	618	400	113 959	133 241	247 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
			+2		369	431	800	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>114 328</b>	<b>133 672</b>	<b>248 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					506 409	592 092	1 098 500	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					562 420	657 580	1 220 000	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					114 328	133 672	248 000	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 183 157</b>	<b>1 383 344</b>	<b>2 566 500</b>
DPH 21% v Kč	248 463	290 502	538 965
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 431 619</b>	<b>1 673 846</b>	<b>3 105 465</b>

V Pardubicích dne 02.10.2020

V Plzni 01.10.2020

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

**Za objednatele č. 2:**

.....

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR