

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOCHOŘ II

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastupuje: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, Jan Zbirovský

Kontaktní údaje:

Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova
606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Tel.: +420 727 957 178

E-mail: prerov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č.1“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou

V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 954 903 371

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB a.s.

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č.2“)

(3) **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dílčích částí díla:

	Dílčí část hlavního celku	Původní termín	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	30. 6. 2023	30. 11. 2023
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31. 5. 2024	30.11.2024

Odůvodnění:

Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy a ke složitosti území, které je výrazně omezeno ochrannými pásmy dálnice D1 a letišťem Přerov, je projednání navrhovaných prvků PSZ se všemi subjekty (DOSS, organizace, obec, sbor zástupců) mnohem složitější a časově náročnější, než byl původní předpoklad zadavatele.

Pobočka Přerov vstoupila v jednání o možném odkupu pozemků v k.ú. Bochoř ve vlastnictví Statutárního města Přerova. Jedná se o pozemky, v kultuře orná půda, které by po schválení zastupitelstvem Statutárního města Přerova bylo možné odkoupit pro potřebu pokrytí výměry prvků plánu společných zařízení. Výkup pozemků je rovněž časově náročný, proto se smluvní strany dohodly na změně výše uvedených termínů.

Upravené termíny jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1267-2021-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004800, uzavřená dne 24. 9. 2021 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 5. 2023

V Plzni dne 24. 5. 2023

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Vondráček, jednatel

V Brně dne 29. 5. 2023

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatkuč. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500,00	16 500,00	31.7.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	3 000,00	33 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	600,00	118 800,00	31.7.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	6 000,00	12 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	20 000,00	0,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	198	500,00	99 000,00	31.7.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	199	600,00	119 400,00	30.11.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					408 700,00	31.12.2022
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	199	1 000,00	199 000,00	30.11.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	60	1 200,00	72 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	92	500,00	46 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	1	1 000,00	1 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 000,00	7 000,00	na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 000,00	4 000,00	na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 500,00	1 500,00	na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	199	1 500,00	298 500,00	30.11.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 000,00	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 250,00	2 250,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					661 750,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	199	700,00	139 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					139 300,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					408 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					661 750,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					139 300,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 209 750,00	
DPH 21% v Kč					254 047,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 463 797,50	