

1. Část: PD – Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřené dne 3.5.2022 na vypracování projektové dokumentace
Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova**
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: 727 957 211

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Název: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček – jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

ID DS: rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Část: PD – Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova

I.

V důsledku časové prodlevy ze strany objednatele se zajištěním posouzení této projektové dokumentace prostřednictvím externí smluvně zajištěné společnosti, předložil výsledek posouzení zhotoviteli dne 06. 01. 2023. Zhotovitel zohlednil závěry posudku v projektové dokumentaci a podal žádosti o stavební povolení na Dílo dne 21. 02. 2023. Ke dni podpisu Dodatku vydal MěÚ Kyjov tyto:

- odbor životního prostředí a územní plánování dne 12. 04. 2023 - Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova,
- odbor správních, dopravních a živnostenských agend dne 19. 04. 2023 - Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova.

S ohledem na termíny ve stavebněpovolovacích řízeních jednotlivých staveb (zejména doručení veřejnou vyhláškou), dohodly se smluvní strany na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně:

II.

Odst. 3.1 Čl. III Termín plnění nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 30. 11. 2022

(včetně lhůty dle čl. I odst. 1.2 této smlouvy)

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2023

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne 28. 4. 2023

V Brně dne 27. 4. 2023

Xxx

Xxx

za objednatele
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

za zhotovitele
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková