

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 890-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel.: +420 724 179 204
E-mail: tabor.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.
(reprezentant Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.)
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování KoPÚ: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Náchod u Tábora**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Na jednání uskutečněném dne 04.05.2023, kterého se zúčastnil pověřený pracovník Objednatele a pracovník Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „KP“), bylo konstatováno, že z důvodu složitosti stanovení hranic obvodů KoPÚ v místech zastavěné části území, bylo dohodnuto terénní šetření před oficiálním pozváním vlastníků na zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Tohoto šetření se měl zúčastnit Zhotovitel, pověřený pracovník KP a pověřený pracovník Objednatele. Toto šetření se mělo konat v termínu od 22.03.2023 do 23.03.2023.
2. Dále bylo na jednání konstatováno, že se terénního šetření v předem domluveném termínu z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti nemohl zúčastnit zástupce KP a nebylo tak možné, aby Zhotovitel pokračoval na pracích bez provedení šetření v terénu.
3. Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba posunutí termínu odevzdání dílčích částí díla **3.4.2.** Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu 30.06.2023 na nový termín **30.09.2023.**

Vzhledem k výše uvedenému také dochází k adekvátnímu posunu termínu následující dílčí části díla **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 31.10.2023 na **30.11.2023.**

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena a Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice 27. 6. 2023

Za Zhotovitele:

GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: Plzeň 27. 6. 2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Náchod u Tábora - Dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Náchod u Tábora - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6+26*	1 000	32 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	279	600	167 400	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 000	32 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	4 000	4 000	30.9.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	1 300	197 600	30.9.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	179	1 300	232 700	30.9.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	311	300	93 300	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	400	124 400	30.11.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					887 400	30.11.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	800	248 800	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	311	100	31 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	4 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	800	223 200	30.11.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					563 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	311	300	93 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					887 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					563 100,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 300,00 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 543 800,00 Kč
DPH 21% v Kč	324 198,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 867 998,00 Kč

Za Objednatele:

Místo: České Budějovice 27. 6. 2023

Za Zhotovitele:

Místo: Plzeň 27. 6. 2023

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o.

*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

MJ - Závazné měrné jednotky