

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 702-2019-520205, ze dne 31. 10. 2019
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janou Švábová - jednatelka, Ing. Petr Kubů - jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 702-2019-520205, č. zhotovitele 50/2019, ze dne 31. 10. 2019, komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.

ČI. I

Odůvodnění

V průběhu vyhotovení díla nastaly nové skutečnosti, které v průběhu zadávání veřejné zakázky nebyly známy a objednatel je nemohl předpokládat. Pro potřebu vyhotovení PSZ KoPU Nová Ves u NMNM bylo nutné ze strany objednatele zajistit zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě pro návrh malé vodní nádrže, který byl dokončen v časovém horizontu 2,5 měsíce a odevzdán byl 23. 6. 2023. V této době byly pozastaveny práce na PSZ a vznikl posun 2 měsíce. S ohledem na obsazenost termínu jednání RDK pro Kraj Vysočina v měsíci prosinci 2023 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění jak jsou uvedeny v článku II tohoto dodatku.

ČI. II

Tímto dodatkem se mění termíny plnění, jak jsou uvedeny v příloze č.1 Položkovém výkazu činností KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Původní smluvní termín	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.10. 2023	28. 2. 2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2024	28. 2. 2025

ČI. III

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě 11.8.2023

Za objednatele:

V Praze 10.8.2023

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost
Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 SOD - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	593	700	415 100,00	30.6.2022 4)
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	15	1 750	26 250,00	30.6.2022 4)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 000	370 000,00	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	305	2 000	610 000,00	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	5 000	40 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	595	250	148 750,00	31.10.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	595	250	148 750,00	15.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 758 850,00	15.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	595	600	357 000,00	28.2.2024 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	170	400	68 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 500	60 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	510	700	357 000,00	28.2.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					912 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	595	400	238 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					238 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 758 850,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					912 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					238 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 908 850,00 Kč	
DPH 21% v Kč					610 858,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 519 708,50 Kč	