

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: ...../.....

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k. ú. K o n d r a c**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ 48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

V rámci KoPU Kondrac, smlouva o dílo č. 27/2018-537100, se mění termín odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Původní termín plnění 28.2.2022, nový termín na základě tohoto dodatku se stanovuje na 31.5.2022.

Odůvodnění:

Na základě dohody se starostou obce Kondrac a zástupcem KPÚ, pobočky Benešov z listopadu 2021, byla 1. varianta návrhu nového uspořádání pozemků rozeslána v prosinci 2021 a projednávána korespondenčně. V průběhu projednávání byl dne 11.1.2021 zaslán písemný nesouhlas vlastníků zapsaných na LV 186 a LV 386 s návrhem nového uspořádání pozemků a zároveň připomínky ke zjištěným průběhům vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (etapa díla 3.4.2). Jednání s vlastníky, kteří vyslovili nesouhlas s návrhem, spojené s šetřením v terénu se uskutečnil v únoru 2022.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 25. 2. 2022

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,