

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 463-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 27/2014 ZE DNE 22.5.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	xxx
E-mail :	p.friml@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení KoPÚ Mladkov 1. SELLA & AGRETA s.r.o. 2. Geodetales Chrudim s.r.o. 3. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:	1. T.G.Masaryka 620, 565 01 Choceň 2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 3. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil

Telefon:	1. xxx 2. xxx 3. xxx
E-mail :	1. xxx 2. xxx 3. xxx
ID DS:	1. ye3zrq 2. 7ec75hx
Bankovní spojení:	KB Choceň
Číslo účtu:	27-1258410247/0100
IČO:	1. 259 32 721 2. 275 45 857 3. 150 53 695
DIČ:	1. CZ 259 32 721 2. CZ 275 45 857 3. CZ 150 53 695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 3. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je posun termínu dílčích částí 3.5.1, 3.5.i. a), 3.5.i.b) a 3.5.ic) a 3.5.2. Důvodem je nemožnost provést geologický průzkum pro prvky plánu společných zařízení z důvodu osetí předmětných ploch plodinami.
 - Změna termínu dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení
 - Změna termínu dílčí části 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - Změna termínu dílčí části 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - Změna termínu dílčí části 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 31. 8. 2019 na 31. 1. 2020

- Změna termínu dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020

2. Zohlednění méněprací na základě skutečného čerpání měrných jednotek. Méněpráce jsou vyčísleny v příloze k dodatku – položkovém výkazu činností.

3. Upřesnění ukončení definice smluvního vztahu.

Vytýčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytýčení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 8.7.2019

V Chocni dne 8.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr – jednatel SELLA &
AGRETA
s.r.o. – reprezentant sdružení

Příloha: upravený položkový výkaz činností